



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 09 de março de 2022.

Ofício nº 220/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 176/2022.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 176/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 158/2022, de 16 de fevereiro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre a execução da Emenda nº 74/2020 ao projeto de lei orçamentária anual para 2021 (Projeto de Lei nº 121/2020), remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 10889/2022, de 9 de março de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

NEY PATRÍCIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

www.pmfi.pr.gov.br

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº. 176/2022 DA CÂMARA

1 – Qual o status da referida emenda? Se executada, em execução ou inexecutável:

Resposta:

A Emenda nº. 74/2020 previa recursos a serem repassados à SMEL para a Construção, Reforma E Ampliação De Praças Desportivas da Vila Carimã, com recursos destinados na dotação 1021-4.4.90.51, no montante de R\$ 30.000,00.

Conforme informou a SMEL, a obra iniciou-se no ano de 2021, sendo que a primeira etapa já foi encerrada, conforme empenho 5322/2021. Para a conclusão da obra, a ampliação da praça desportiva da Vila Carimã depende de regularização documental da área.

2 – Requer prestação de contas do repasse e execução da emenda em questão, contendo relatório detalhado de como foram investidos os recursos e quais benefícios para a sociedade foram possíveis identificar:

Empenho nº. 5322/2021;

NF nº. 202134 – Moreira & Meredigya Construtora Ltda;

NF nº. 202145 – Moreira & Meredigya Construtora Ltda;

NF nº. 202156 – Moreira & Meredigya Construtora Ltda.

3 – No caso de a emenda não ter sido considerada executável, requer uma nota técnica explicando os motivos pelos quais a referida emenda foi considerada inexecutável.

Os recursos serão aplicados e a emenda seguirá a execução conforme programação durante o exercício de 2022.



CNPJ: 76.206.606.0001-40

ID.: 3/59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº :

005322/2021

DATA :

26/04/2021

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**

Nome Fantasia : MM CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM

Endereço : Rua CARLOS COIMBRA, 244

Bairro : PORTO BELO

CEP : 85867335

FOZ DO IGUAÇU -PR

Fones : 45 99827-8140

Email :

CNPJ ou CPF : 34.078.902.0001-62

Banco :

Agência :

Conta Corrente :

-

--

-

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	27.812.0090.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS
Categoria Despesa :	4490510000-OBAS E INSTALAÇÕES - Fonte: 3.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.996/2021 -1	G – Global	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Licitação :	Concorrência Nº: 25/2020	Id Compra:	25/2020	Data da Licitação :	18/12/2020
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	100,00 %
Contrato Nº:	Contrato - 44/2021 - Obras e Serviços de Engenharia		Valor :	71.671,52	Data :
Termo Aditivo Nº:			Valor :		Data :
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.		Prazo de Entrega : 120 dias		
Natureza da Despesa:	0199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES				
Destino / Histórico :	Reforma e readequação no campo de futebol da Vila Carimã (SMEL), lote 5, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos, conforme Contrato nº 044/2021. Concorrência Pública nº 25/2020. Emenda Impositiva nº 059/2019. (Matrícula nº 26.791 do 2º RI).(parcial).				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
106.118	Reforma e readequação no campo de futebol da vila carimã.		Unidade	1,00	55.000,0000	55.000,00
TOTAL					55.000,00	

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de abril de 2021

ANTONIO APARECIDO SAPIA


(04387761865)


ANTONIO APARECIDO SAPIA


Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Data: 26/04/2021 12:03:34 -

03:00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.../</p>		6 - VALOR DO INSS	1.088,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202134 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.088,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.../</p>		6 - VALOR DO INSS	1.088,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202134 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.088,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.../</p>		6 - VALOR DO INSS	1.088,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202134 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.088,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Consignação Nº2 - Empenho: 5.322/2021

Despesa Extra-Orçamentária N°14578/2021

Liquidação: 1/2021

Razão Social : **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Nome Fantasia : **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Endereco : AV PARANA.S/N

Bairro : JARDIM CENTRAL

CEP : 85863720

FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 29979036019160

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

140-6 - JD CENTRAL

32884-7 - BB

Hist. Consignação:	Consignação INSS
--------------------	------------------

Data Consignação:	06/07/2021
-------------------	------------

Conta Contábil: 2188101020200000000 - INSS RETIDO DE SERVICOS DE TERCEIRO

Recurso:	159 - CONSIGNACÕES
----------	--------------------

Valor Consignado...	1.088,93
---------------------	----------

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA

Data Despesa:	26/04/2021
---------------	------------

Data Despesa:	26/04/2021
---------------	------------

Recurso: 506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Hist. Empenho:	Reforma e readequação no campo de futebol da Vila Carimã (SMEL), lote 5, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos, conforme Contrato nº 044/2021. Concorrência Pública nº 25/2020. Emenda Impositiva nº 059/2019. (Matrícula nº 26.791 do 2º RI).(parcial).
----------------	--

Documento

[illegible]

Consignação de acordo com a Legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **CERTIFICAÇÃO NOTA FISCAL •**
MOREIRA & MEREDIGYA • OBRA: REF. CAMPO
VILA CARIMÃ, PROC. 30468/2021

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo digital n. 30468/2021, Nota Fiscal n. 202134, Valor: R\$ 23.748,61, data 18/06/2021, Empenho SMEL, foram executados de acordo ao Contrato n. 044/2021, cujo serviços são referente à 1º medição do contrato, Valor aplicado na reforma do Campo de futebol Vila Carimã, neste Município. As medições destes serviços estão devidamente assinadas pelo fiscal da obra Eng. Guilherme Rosinski.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:


VALDIR LAVINICKI

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

Antonio Aparecido Sapia - **Secretário Municipal de Esporte e Lazer**

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR				Situação Ativa	
					Número 202134	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA				Emitido em 18/06/2021 às 10:36:55	
					Competência junho/2021	Série F
				Código verificador SEV67NX		
Prestador de serviços				QR Code		
CPF/CNPJ: 34078902000162 C.M.C.: 77925 Razão social / Nome fantasia: MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA Endereço: RUA CARLOS COIMBRA, 244 - JARDIM FLORENCA(-) Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: franciscocarlosmoreira@hotmail.com CEP: 85867335 Telefone: (45)998278140 Regime tributário: Simples Nacional						
Tomador de serviços						
CPF/CNPJ: 76206606000140 C.M.C.: 37784 Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU Endereço: AV. BRASIL, 1377(FUNDOS) Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: pmfi@fzdoiguacu.pr.gov.br CEP: 85851000 Telefone: 4535211450						
Código atividade: 4120400 Construção de edifícios			Natureza da operação: Serviço prestado no município			
Item da lista de serviço 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,						
Município da prestação do serviço 410830400 Foz do Iguaçu / PR						
Discriminação dos serviços: REFORMA E READEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ CP Nº 25/2020 CONTRATO Nº 44/2021 MÃO DE OBRA: R\$ 9.899,38 MATERIAIS APLICADOS: R\$ 9.899,38 BDI: R\$ 3.949,85						
IR retido:		CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000		0,00000	0,00	0,00000	1.088,93	278,37
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	9.899,38	13.849,23	2,01000%	278,37	0,00
Total líquido:		TOTAL DA NOTA				
22.381,31						23.748,61
Outras informações:						
Emitido por : DELTA UNIÃO CONTABILIDADE LTDA - ME						

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

		FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993							17/06/2021			
									SALDO		1ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.582,53	0%		100%	R\$ 1.582,53
1.1			PLACA DE OBRA E VEDAÇÃO DA OBRA					R\$ 593,68	100%			R\$ 593,68
1.1.1	SINAPI 74209/001_AT.	PMFI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	1,92	309,21	593,68		0,00	0,00	1,92	R\$ 593,68
1.2			DEMOLIÇÕES					R\$ 988,85	100%			R\$ 988,85
1.2.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (BANCOS DE CONCRETO E MICTÓRIO)	M3	0,56	446,54	250,06		0,00	0,00	0,56	R\$ 250,06
1.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	M2	17,43	42,39	738,79		0,00	0,00	17,43	R\$ 738,79
2			PROJETO ELÉTRICO					R\$ 5.595,76	69%		31%	R\$ 1.753,86
2.1.1	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	66,13	132,26		2,00		132,26	R\$ 0,00
2.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,37	41,46		4,00		41,46	R\$ 0,00
2.1.3	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	60,38	181,13		3,00		181,13	R\$ 0,00
2.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	242,00	3,11	753,59		242,00		753,59	R\$ 0,00
2.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	292,00	4,36	1272,52		292,00		1272,52	R\$ 0,00
2.1.6	SBC 23315_AT.	PMFI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 25W, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	98,13	981,34		10,00		981,34	R\$ 0,00
2.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	9,88	98,75		10,00		98,75	R\$ 0,00
2.1.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	30,58	122,33		4,00		122,33	R\$ 0,00
2.1.9	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	3,00	149,03	447,10		0,00	0,00	3,00	R\$ 447,10
2.1.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,91	49,82		2,00		49,82	R\$ 0,00
2.1.11	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	5,79	196,79		23,80		137,75	10,20 R\$ 59,04
2.1.12	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	8,87	70,95		8,00		70,95	
2.1.13	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	7,61	456,44		0,00	0,00	60,00	R\$ 456,44
2.1.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,00	64,07	576,59		0,00	0,00	9,00	R\$ 576,59
2.1.15	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,00	23,85	214,69		0,00	0,00	9,00	R\$ 214,69
3			PROJETO HIDROSSANITÁRIO					R\$ 10.979,54	47%		53%	R\$ 5.813,24
3.1			ÁGUA FRIA					R\$ 2.406,95	100%			R\$ 2.406,95
3.1.1	081162	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDADA 32 X 25 MM	Un	1,00	2,35	2,35		0,00	0,00	1,00	R\$ 2,35
3.1.2	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,08	30,38		0,00	0,00	5,00	R\$ 30,38
3.1.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	4,41	74,95		0,00	0,00	17,00	R\$ 74,95
3.1.4	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	10,17	50,86		0,00	0,00	5,00	R\$ 50,86
3.1.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,16	55,44		0,00	0,00	9,00	R\$ 55,44

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.


Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.br/go/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código de verificação 00000000-0000-4038-a-232a-960000000000.

2/7

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

		FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993										17/06/2021	
										SALDO		1ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
3.2.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,45	14,89		0,00	0,00	2,00	R\$ 14,89	
3.2.6	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,35	49,42		0,00	0,00	4,00	R\$ 49,42	
3.2.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	8,41	42,06		0,00	0,00	5,00	R\$ 42,06	
3.2.8	C1580	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	UN	3,00	24,22	72,65		0,00	0,00	3,00	R\$ 72,65	
3.2.9	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	1,00	29,18	29,18		0,00	0,00	1,00	R\$ 29,18	
3.2.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,81	29,07		0,00	0,00	5,00	R\$ 29,07	
3.2.11	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,60	57,58		0,00	0,00	6,00	R\$ 57,58	
3.2.12	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	12,17	243,37		0,00	0,00	20,00	R\$ 243,37	
3.2.13	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	12,69	12,69		0,00	0,00	1,00	R\$ 12,69	
3.2.14	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	20,52	20,52		0,00	0,00	1,00	R\$ 20,52	
3.2.15	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,00	14,00	237,93		0,00	0,00	17,00	R\$ 237,93	
3.2.16	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	20,16	241,98		0,00	0,00	12,00	R\$ 241,98	
3.2.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	39,60	792,04		0,00	0,00	20,00	R\$ 792,04	
3.2.18	00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	5,93	11,86		2,00	11,86		R\$ 0,00	
3.2.19	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	7,00	76,98		0,00	0,00	11,00	R\$ 76,98	
3.2.20	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	23,26	162,83		0,00	0,00	7,00	R\$ 162,83	
3.2.21	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	40,83	122,49		3,00	122,49		R\$ 0,00	
3.2.22	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	30,59	367,08		12,00	367,08		R\$ 0,00	
3.2.23	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	416,59	416,59		1,00	416,59		R\$ 0,00	
3.2.24	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES HORIZONTAIS. AF_12/2014	M	1,00	47,03	47,03		1,00	47,03		R\$ 0,00	
3.2.25	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	28,66	143,30		5,00	143,30		R\$ 0,00	
3.2.26	C1577	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	1,00	35,27	35,27		0,00	0,00	1,00	R\$ 35,27	
3.2.27	C2348	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	1,00	28,61	28,61		0,00	0,00	1,00	R\$ 28,61	
3.2.28	HID-SIF-035	SETOP	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM	UN	1,00	53,29	53,29		0,00	0,00	1,00	R\$ 53,29	
3.2.29	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (BANHEIROS EXISTENTES)	UN	4,00	67,59	270,34		4,00	270,34		R\$ 0,00	
3.3			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO					R\$ 966,48	100%			R\$ 962,44	

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.

Este documento foi assinado eletronicamente por DANILO DE MOURA BRASILEIRO
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.br/go/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código de verificação 00000000-0000-4038-a232a9c6e6d66666B.

4/7


CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

Este documento foi assinado eletronicamente por **Edson Ribeiro**, brasileiro

Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 20642150-2016-4226-43235609d668d668

Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.

		PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E READEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909 FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993									17/06/2021	
									SALDO		1ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
8.1.11	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	25,72	154,35		6,00	154,35		R\$ 0,00
8.1.12	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	25,72	51,45		2,00	51,45		R\$ 0,00
8.1.13	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	24,71	49,42		2,00	49,42		R\$ 0,00
8.2			BANHEIRO PCD					R\$ 2.786,18	100%			R\$ 0,00
8.2.1	26.04.010.	CPOS	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE (0,6 x 1 M)	M2	0,60	224,24	134,55		0,60	134,55		R\$ 0,00
8.2.2	SINAPI 95472_AT.	PMFI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PCD)	UN	1,00	1271,09	1271,09		1,00	1271,09		R\$ 0,00
8.2.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PCD)	UN	1,00	156,34	156,34		1,00	156,34		R\$ 0,00
8.2.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	25,72	25,72		1,00	25,72		R\$ 0,00
8.2.5	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	25,72	25,72		1,00	25,72		R\$ 0,00
8.2.6	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	24,71	24,71		1,00	24,71		R\$ 0,00
8.2.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	225,66	676,97		3,00	676,97		R\$ 0,00
8.2.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	235,54	471,08		2,00	471,08		R\$ 0,00
8.3			DML					R\$ 630,28	100%			R\$ 0,00
8.3.1	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	630,28	630,28		1,00	630,28		R\$ 0,00
9			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS					R\$ 409,67	20%		80%	R\$ 326,73
9.1.1	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA ENTULHO/CAÇAMBA)	M3	22,57	12,06	272,16		4,57	55,10	18,00	R\$ 217,06
9.1.2	72884	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10KM)	M3*KM	225,7	0,61	137,51		45,70	27,84	180,00	R\$ 109,67
10			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 96,14	100%		0%	R\$ 0,00
10.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m2	66,44	1,45	96,14		66,44	96,14		R\$ 0,00
			TOTAL					R\$ 59.751,16	R\$ 39.952,40			R\$ 19.798,76
			BDI 19,95%					R\$ 11.920,36	R\$ 7.970,50			R\$ 3.949,85
			TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 71.671,52	R\$ 47.922,91		33%	R\$ 23.748,61

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**Número: **116/2021**Assunto: **CERTIFICAÇÃO NOTA FISCAL • MOREIRA & MEREDIGYA • OBRA: REF. CAMPO VILA CARIMÃ, PROC. 30468/2021**O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=2344415c-8c16-491a-a32a-b41d0560dcbf&cpf=66209358934>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:**2344415c-8c16-491a-a32a-b41d0560dcbf****Hash do Documento****53C506CE36D9FE661F214D5A12C06DFC3AFDA83CB4344A59297E76B45E63560B**


O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/07/2021 é(são) :


VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: 66209358934 em 28/06/2021 13:10:41 - **OK****Tipo:** Assinatura EletrônicaLUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 28/06/2021 12:21:49 - **OK****Tipo:** Assinatura EletrônicaANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatário) - CPF: 04387761865 em 28/06/2021 12:04:56 - **OK****Tipo:** Assinatura Eletrônica**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**


DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	34078902000162
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.. /</p>		6 - VALOR DO INSS	1.585,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202145 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.585,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	34078902000162
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.. /</p>		6 - VALOR DO INSS	1.585,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202145 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.585,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	34078902000162
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.. /</p>		6 - VALOR DO INSS	1.585,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202145 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.585,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Consignação Nº1 - Empenho: 5.322/2021

Despesa Extra-Orçamentária Nº19436/2021

Liquidação: 2/2021

Razão Social : **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
 Nome Fantasia : **PREVIDÊNCIA SOCIAL**
 Endereço : AV PARANA,S/N
 Bairro : JARDIM CENTRAL
 CEP : 85863720 FOZ DO IGUAÇU-PR
 CNPJ/CPF : 29979036019160
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 140-6 - JD CENTRAL Conta Corrente: 32884-7 - BB

Hist. Consignação: Consignação INSS NF nº 202145

Data Consignação: 03/09/2021

Conta Contábil: 2188101020200000000 - INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO

Recurso: 159 - CONSIGNAÇÕES

Valor Consignado... 1.585,64

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA

Tipo	Número	Ano	CNPJ Fornecedor	Razão Social
G – Global	5.322	2021	34078902000162	MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLA

Data Despesa: 26/04/2021

Recurso: 506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Hist. Empenho: Reforma e readequação no campo de futebol da Vila Carimã (SMEL), lote 5, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos, conforme Contrato nº 044/2021. Concorrência Pública nº 25/2020. Emenda Impositiva nº 059/2019. (Matrícula nº 26.791 do 2º RI).(parcial).

Documento

Tipo Documento	Número	Série	Data Venc.	Data	Valor
Nota Fiscal	202145	F	16/09/2021	17/08/2021	17.909,80

Consignação de acordo com a Legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **EMPRESA: MOREIRA & MEREDIGYA***
OBRA: CAMPO FUT. VILA CARIMÃ *
PROCESSO: 41240/2021

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital n. 41240/2021, Nota Fiscal n. 202145, Valor: R\$ 34.581,40, data 17/08/2021, Empenho SMEL, foram executados de acordo ao Contrato n. 44/2021, cujo serviços são referente à 2º medição do contrato, Valor aplicado na Reforma do Campo de Futebol Vila Carimã, deste Município. As medições destes serviços estão devidamente assinadas pelo fiscal da obra Eng. Guilherme Rosinski.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

VALDIR LAVINICKI

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

Antonio Aparecido Sapia - **Secretário Municipal de Esporte e Lazer**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

2º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO (CONTRATO)

ASSUNTO:		MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 016/06 E 10/08/2021	
Contrato:	44/2021	Concorrência Pública:	25/2020 (5)
Obra:	Reforma e readequação no campo de futebol da Vila Carimã	Valor do contrato	R\$ 71.671,52
Endereço:	Rua Indianápolis, s/n, esquina com Beco Pato Branco	Data do Contrato:	13/04/2021
		Ordem de Serviço:	03/05/2021
Município:	Foz do Iguaçu - PR	Prazo de Execução:	01/08/2021
Contratada:	Moreira e Meredigya Ltda.	Vigência contratual:	31/08/2021
Responsável tec.:	Francisco Carlos Moreira	Fiscal de campo:	Guilherme Rosinski
ART de exec.:	1720212658909	ART de fiscalização:	1720212933993

Segue relatório da 2ª medição do contrato 44/2021, cujo objeto é a reforma e readequação do campo de futebol da Vila Carimã, referente ao período dos serviços realizados entre 16/06/2021 e 10/08/2021.

									2ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRI	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	QUANT	CUSTO (R\$)
2			PROJETO ELÉTRICO					R\$ 5.595,76	28%	R\$ 1.581,70
2.1.3	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	60,38	181,13		2	R\$ 120,76
2.1.6	SBC 23315_AT.	PMFI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 25W, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	98,13	981,34		10	R\$ 981,34
2.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	9,88	98,75		10	R\$ 98,75
2.1.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	30,58	122,33		4	R\$ 122,33
2.1.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,91	49,82		2	R\$ 49,82
2.1.11	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	5,79	196,79		23,8	R\$ 137,75
2.1.12	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	8,87	70,95		8	R\$ 70,95




2.1.3 Dispositivos DPS classe II



2.1.6 Luminárias instaladas



2.1.8 Interruptor instalado



2.1.10 Tomada (1 módulo)



2.1.12 Eletroduto flexível DN 32mm



2.1.11 Eletroduto flexível DN 25mm (embutido)

6.4.2 Revestimento pastilhas externas

6.4.4 Textura acrílica aplicada

6.4.5 Pintura externa aplicada

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	2ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
6			PISO, PAREDES E ACABAMENTOS					R\$ 18.499,54	70%	R\$ 12.961,19
6.5			PINTURA ACRÍLICA (LAJE)					R\$ 1.243,07		R\$ 1.243,07
6.5.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.	m2	45,82	14,66	671,55		45,82	R\$ 671,55
6.5.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	45,82	1,80	82,59		45,82	R\$ 82,59
6.5.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m2	45,82	10,67	488,93		45,82	R\$ 488,93






									2ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	QUANT	CUSTO (R\$)
7			CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO					R\$ 473,21	100%	R\$ 473,21
7.1.1	ADAPT. 210304	PMFI	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPa, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 40CM, ESPESSURA DE 7CM (BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO FEMININO)	M	3,64	130,00	473,21		3,64	R\$ 473,21



ITEM		CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	2ª MEDIÇÃO	
8				APARELHOS DE SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS (VESTIÁRIO)					R\$ 14.101,63	90%	R\$ 12.683,83
8.1				BANHEIROS MASC. E FEM.					R\$ 10.685,17		R\$ 10.415,43
8.1.1	26.04.010.	CPOS		ESELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE (2 x 1 M)	M2	4,00	278,52	1114,07		4,00	R\$ 1.114,07
8.1.2	90043	SBC		DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS (BANHEIRO FEMININO E MASCULINO)	M2	8,21	286,36	2351,04		8,21	R\$ 2.351,04
8.1.3	91341	SINAPI		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO FEMININO)	m2	7,92	306,54	2427,76		7,04	R\$ 2.158,07
8.1.4	100705	SINAPI		TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (BANHEIRO FEMININO)	UN	6,00	44,37	266,25		6,00	R\$ 266,25
8.1.5	100858	SINAPI		MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA. PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	468,24	1404,73		3,00	R\$ 1.404,73
8.1.6	86932	SINAPI		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	403,24	806,48		2,00	R\$ 806,48
8.1.7	SINAPI 86895_AT.	PMFI		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (2 X 0,5 M)	M2	2,00	409,07	818,14		2,00	R\$ 818,14
8.1.8	86937	SINAPI		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	140,38	842,26		6,00	R\$ 842,26
8.1.9	86885	SINAPI		ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	8,05	48,28		6,00	R\$ 48,28
8.1.10	86915	SINAPI		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	58,49	350,94		6,00	R\$ 350,94
8.1.11	37400	SINAPI		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	25,72	154,35		6,00	R\$ 154,35
8.1.12	37401	SINAPI		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	25,72	51,45		2,00	R\$ 51,45
8.1.13	11758	SINAPI		SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	24,71	49,42		2,00	R\$ 49,42





8.2.1 Espelho instalado (banheiro para PCDs)

8.2.2 Vazo sanitário e acessórios instalados

8.2.3 Lavatório suspenso e acessórios instalados

8.3.1 Tanque no DML instalado




PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	2ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
9			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS					R\$ 409,67	13%	R\$ 54,45
9.1.1	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA ENTULHO/CAÇAMBA)	M3	22,57	12,06	272,16		3	R\$ 36,18
9.1.2	72884	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10KM)	M3*KM	225,7	0,61	137,51		30	R\$ 18,28
10			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 96,14	70%	R\$ 67,20
10.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m2	66,44	1,45	96,14		46,44	R\$ 67,20



9.1.1 Caçambas de entulho



10.1.1 Limpeza de superfícies

O valor total da 2ª medição é **R\$ 34.581,40**, conforme planilha anexa, o que corresponde a uma execução de aproximadamente 48% dos serviços previstos no contrato. Anexar aos documentos previstos em contrato para solicitar o pagamento.

1ª Medição: R\$28.141,97 (33%) 2ª Medição: R\$ 34.581,40 (48%)	Percentual executado acumulado: 81%
---	--

Eng. Civil Guilherme Rosinski
Fiscal DIOB/SMOB

Moreira & Meredigya Construtora de Obras
Contratada

Foz do Iguaçu, 16 de agosto de 2021.

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART N° 1720212933993										10/08/2021		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	SALDO		2ª MEDIÇÃO	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.582,53	0%		0%	0
1.1			PLACA DE OBRA E VEDAÇÃO DA OBRA					R\$ 593,68	100%			0
1.1.1	SINAPI 74209/001_AT.	PMFI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	1,92	309,21	593,68		0,00	0,00		0
1.2			DEMOLICOES					R\$ 988,85	100%			0
1.2.1	97626	SINAPI	DEMOLICÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (BANCOS DE CONCRETO E MICTÓRIO)	M3	0,56	446,54	250,06		0,00	0,00		0
1.2.2	97622	SINAPI	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	M2	17,43	42,39	738,79		0,00	0,00		0
2			PROJETO ELÉTRICO					R\$ 5.595,76	40%		28%	R\$ 1.581,70
2.1.1	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	66,13	132,26		2,00	132,26		
2.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,37	41,46		4,00	41,46		
2.1.3	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	3,00	60,38	181,13		1,00	60,37	2	R\$ 120,76
2.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	242,00	3,11	753,59		242,00	753,59		
2.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	292,00	4,36	1272,52		292,00	1272,52		
2.1.6	SBC 23315_AT.	PMFI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 25W, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	98,13	981,34		0,00	0,00	10	R\$ 981,34
2.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	9,88	98,75		0,00	0,00	10	R\$ 98,75
2.1.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	30,58	122,33		0,00	0,00	4	R\$ 122,33
2.1.9	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	3,00	149,03	447,10		0,00	0,00		
2.1.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,91	49,82		0,00	0,00	2	R\$ 49,82
2.1.11	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	5,79	196,79		0,00	0,00	23,8	R\$ 137,75
2.1.12	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	8,87	70,95		0,00	0,00	8	R\$ 70,95
2.1.13	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	7,61	456,44		0,00	0,00		R\$ 0,00
2.1.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,00	64,07	576,59		0,00	0,00		R\$ 0,00
2.1.15	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,00	23,85	214,69		0,00	0,00		R\$ 0,00
3			PROJETO HIDROSSANITÁRIO					R\$ 10.979,54	40%		7%	R\$ 821,55
3.1			ÁGUA FRIA					R\$ 2.406,95	100%			R\$ 0,00
3.1.1	081162	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	Un	1,00	2,35	2,35		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.1.2	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,08	30,38		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.1.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	4,41	74,95		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.1.4	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	10,17	50,86		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.1.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,16	55,44		0,00	0,00		R\$ 0,00

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 170212933993										10/08/2021			
										SALDO		2ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
3.2.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,45	14,89		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.6	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,35	49,42		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	8,41	42,06		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.8	C1580	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÊIS	UN	3,00	24,22	72,65		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.9	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÊIS	UN	1,00	29,18	29,18		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,81	29,07		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.11	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,60	57,58		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.12	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	12,17	243,37		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.13	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	12,69	12,69		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.14	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	20,52	20,52		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.15	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,00	14,00	237,93		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.16	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	20,16	241,98		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	39,60	792,04		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.18	00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	5,93	11,86		2,00	11,86		R\$ 0,00	
3.2.19	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	7,00	76,98		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.20	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	23,26	162,83		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.21	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	40,83	122,49		2,00	81,66	1	R\$ 40,83	
3.2.22	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	30,59	367,08		0,00	0,00	12	R\$ 367,08	
3.2.23	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	416,59	416,59		1,00	416,59		R\$ 0,00	
3.2.24	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES HORIZONTAIS. AF_12/2014	M	1,00	47,03	47,03		1,00	47,03		R\$ 0,00	
3.2.25	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	28,66	143,30		0,00	0,00	5	R\$ 143,30	
3.2.26	C1577	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÊIS	UN	1,00	35,27	35,27		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.27	C2348	SEINFRA	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	1,00	28,61	28,61		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.28	HID-SIF-035	SETOP	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM	UN	1,00	53,29	53,29		0,00	0,00		R\$ 0,00	
3.2.29	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (BANHEIROS EXISTENTES)	UN	4,00	67,59	270,34		0,00	0,00	4,00	R\$ 270,34	
3.3			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO					R\$ 966,48	100%			R\$ 0,00	
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,15	64,07	9,61		0,05	2,88		R\$ 0,00	

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993										10/08/2021		
									SALDO		2º MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3.3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,10	38,84	3,88		0,03	1,16		R\$ 0,00
3.3.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	0,02	89,57	1,79		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.3.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.3.5	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	24,71	494,18		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.3.6	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,10	22,74	457,02		0,00	0,00		R\$ 0,00
3.4			CONJUNTO FOSSA SEPTICA					R\$ 3.783,57	100%			R\$ 0,00
3.4.1	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	922,00	922,00		1,00	922,00		R\$ 0,00
3.4.2	140103	IOPES	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	UN	1,00	1681,38	1681,38		1,00	1681,38		R\$ 0,00
3.4.3	74198/001	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1180,19	1180,19		1,00	1180,19		R\$ 0,00
4			PAREDES (À CONSTRUIR)					R\$ 1.927,39	0%		0%	R\$ 0,00
4.1			VIGA BALDRAME					R\$ 724,19	100%			R\$ 0,00
4.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	m3	0,60	97,74	58,65		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	3,75	47,73	179,00		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	0,85	11,49	9,82		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	11,85	8,71	103,18		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m3	0,38	256,69	96,26		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m3	0,38	168,37	63,14		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.7	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m2	11,25	18,56	208,77		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m3	0,23	23,85	5,37		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.2			ALVENARIA					R\$ 1.203,20	100%			R\$ 0,00
4.2.1	87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	10,63	55,43	589,18		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m2	21,26	6,96	147,88		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.2.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (PAREDE INTERNA DML/BANHEIRO PCD À CONSTRUIR)	m2	9,00	10,96	98,62		0,00	0,00		R\$ 0,00
4.2.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (PAREDES EXTERNAS À CONSTRUIR)	m2	24,51	14,99	367,52		0,00	0,00		R\$ 0,00
5			ESQUADRIAS (VESTIÁRIO)					R\$ 6.085,75	32%		3%	R\$ 186,72
5.1			REQUADRO E ALARGAMENTO DAS PORTAS					R\$ 4.120,14	100%			R\$ 186,72
5.1.1	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (REQUADRO PORTAS)	m2	5,08	14,99	76,10		0,00	0,00		R\$ 0,00

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993									10/08/2021			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	SALDO		2ª MEDIÇÃO	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
6.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	53,15	1,80	95,80		0,00	0,00	53,15	R\$ 95,80
6.4.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m2	53,15	9,54	506,87		0,00	0,00	53,15	R\$ 506,87
6.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. TEXTURA ACÍLICA COR FÁBULA, REFERÊNCIA C047, CONFORME PROJ. ARQUITETÔNICO	m2	53,15	9,23	490,68		0,00	0,00	53,15	R\$ 490,68
6.5			PINTURA ACRÍLICA (LAJE)					R\$ 1.243,07	100%			R\$ 1.243,07
6.5.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.	m2	45,82	14,66	671,55		0,00	0,00	45,82	R\$ 671,55
6.5.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	45,82	1,80	82,59		0,00	0,00	45,82	R\$ 82,59
6.5.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m2	45,82	10,67	488,93		0,00	0,00	45,82	R\$ 488,93
6.6			FORRO (PVC) - (BEIRAIS)					R\$ 1.026,46	100%			R\$ 0,00
6.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	12,98	1,32	17,13		0,00	0,00		R\$ 0,00
6.6.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	20,17	39,60	798,78		0,00	0,00		R\$ 0,00
6.6.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m2	31,22	6,74	210,55		0,00	0,00		R\$ 0,00
6.7			TELHAMENTO					R\$ 2.079,05	100%			R\$ 0,00
6.7.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	70,52	2,53	178,43		0,00	0,00		R\$ 0,00
6.7.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m2	70,52	26,95	1900,62		0,00	0,00		R\$ 0,00
7			CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO					R\$ 473,21	0%		100%	R\$ 473,21
7.1.1	ADAPT. 210304	PMFI	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 40CM, ESPESSURA DE 7CM (BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO FEMININO)	M	3,64	130,00	473,21		0,00	0,00	3,64	R\$ 473,21
8			APARELHOS DE SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS (VESTIÁRIO)					R\$ 14.101,63	10%		90%	R\$ 12.683,82
8.1			BANHEIROS MASC. E FEM.					R\$ 10.685,17	100%			R\$ 10.415,42
8.1.1	26.04.010.	CPOS	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE (2 x 1 M)	M2	4,00	278,52	1114,07		0,00	0,00	4,00	R\$ 1.114,07
8.1.2	90043	SBC	DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS (BANHEIRO FEMININO E MASCULINO)	M2	8,21	286,36	2351,04		0,00	0,00	8,21	R\$ 2.351,04
8.1.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO FEMININO)	m2	7,92	306,54	2427,76		0,88	269,75	7,04	R\$ 2.158,01
8.1.4	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (BANHEIRO FEMININO)	UN	6,00	44,37	266,25		0,00	0,00	6,00	R\$ 266,25
8.1.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA. PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	468,24	1404,73		0,00	0,00	3,00	R\$ 1.404,73
8.1.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	403,24	806,48		0,00	0,00	2,00	R\$ 806,48
8.1.7	SINAPI 86895_AT.	PMFI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (2 X 0,5 M)	M2	2,00	409,07	818,14		0,00	0,00	2,00	R\$ 818,14
8.1.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	140,38	842,26		0,00	0,00	6,00	R\$ 842,26
8.1.9	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	8,05	48,28		0,00	0,00	6,00	R\$ 48,28
8.1.10	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	58,49	350,94		0,00	0,00	6,00	R\$ 350,94
8.1.11	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	25,72	154,35		0,00	0,00	6,00	R\$ 154,35
8.1.12	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	25,72	51,45		0,00	0,00	2,00	R\$ 51,45
8.1.13	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	24,71	49,42		0,00	0,00	2,00	R\$ 49,42

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **182/2021**

Assunto: **EMPRESA: MOREIRA & MEREDIGYA* OBRA: CAMPO FUT. VILA CARIMÃ * PROCESSO: 41240/2021**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f4ee0c00-71a5-4ac3-a389-ec7cc74e4134&cpf=66209358934>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

f4ee0c00-71a5-4ac3-a389-ec7cc74e4134

Hash do Documento

D688111B6D6E94802AB651A37F7FC5DC5C96EBCE922CBFBE33DF2AB414B469A3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/09/2021 é(são) :

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: 66209358934 em 02/09/2021 14:23:02 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 02/09/2021 12:49:22 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

ANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatário) - CPF: 04387761865 em 02/09/2021 9:57:28 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica





A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:


DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	34078902000162
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.. /</p>		6 - VALOR DO INSS	291,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202156 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	291,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	34078902000162
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.. /</p>		6 - VALOR DO INSS	291,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202156 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	291,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	34078902000162
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO :</p> <p>MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA / 45 99827-8140 / Rua CARLOS COIMBRA , 244 PORTO BELO, FOZ DO IGUAÇU-PR</p> <p>CEI :.. /</p>		6 - VALOR DO INSS	291,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	<p>Identificação da Despesa</p> <p>Orçamentária - 5322 / 2021</p> <p>Nota Fiscal N°: 202156 - Série: F</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	291,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CNPJ: 76.206.606.0001-40

<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Extra-Orçamentária Nº27075/2021

Liquidação: 4/2021

Nome Fantasia : **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Endereco : AV PARANA.S/N

Bairro : JARDIM CENTRAL

CEP : 85863720

FOZ DO IGUAÇU-PR

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

140-6 - JD CENTRAL

32884-7 - BB

Hist. Consignação:	Consignação de INSS
--------------------	---------------------

Data Consignação:	15/12/2021
-------------------	------------

Conta Contábil: 2188101020200000000 - INSS RETIDO DE SERVICOS DE TERCEIRO

Recurso:	159 - CONSIGNACÕES
----------	--------------------

Valor Consignado...	291,03
---------------------	--------

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA

Tipo	Número	Ano	CNPJ Fornecedor	Razão Social
G – Global	5.322	2021	34078902000162	MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLA

Data Despesa:	26/04/2021
---------------	------------

Recurso: 506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6

Hist. Empenho:	Reforma e readequação no campo de futebol da Vila Carimã (SMEL), lote 5, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos, conforme Contrato nº 044/2021. Concorrência Pública nº 25/2020. Emenda Impositiva nº 059/2019. (Matrícula nº 26.791 do 2º RI).(parcial).
----------------	--

Documento

Tipo Documento	Número	Série	Data Venc.	Data	Valor
Nota Fiscal	202156	F	08/01/2022	09/12/2021	6.347,16

Consignação de acordo com a Legislação vigente.

ASSUNTO:EMPRESA: MOREIRA & MEREDYGIA
* OBRA: CAMPO FUT. VIVLA CARIMÃ *
PROCESSO: 65883/2021

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR				Situação Ativa	
					Número 202156	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA				Emitido em 09/12/2021 às 14:37:50	
					Competência dezembro/2021	Série F
				Código verificador zkICa73		
Prestador de serviços				QR Code		
CPF/CNPJ: 34078902000162 C.M.C.: 77925 Razão social / Nome fantasia: MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA Endereço: RUA CARLOS COIMBRA, 244 - JARDIM FLORENCA(-) Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: franciscocarlosmoreira@hotmail.com CEP: 85867335 Telefone: (45)998278140 Regime tributário: Simples Nacional						
Tomador de serviços						
CPF/CNPJ: 76206606000140 C.M.C.: 37784 Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU Endereço: AV. BRASIL, 1377(FUNDOS) Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br CEP: 85851000 Telefone: 4535211450						
Código atividade:			Natureza da operação:			
4120400 Construção de edifícios			Serviço prestado no município			
Item da lista de serviço						
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,						
Município da prestação do serviço						
410830400 Foz do Iguaçu / PR						
Discriminação dos serviços:						
3º MEDIÇÃO REF REFORMA E ADEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ.						
Concorrência Pública nº 025/2020 - LOTE 02 CONTRATO 44/2021						
MÃO DE OBRA: R\$ 2.645,75						
MATERIAIS APLICADOS: R\$ 2.645,75						
BDI: R\$ 1.055,66						
IR retido:		CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000		0,00000	0,00	0,00000	291,03	140,13
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.645,75	3.701,41	3,78592%	140,13	0,00
Total líquido:		TOTAL DA NOTA				
5.916,00						6.347,16
Outras informações:						
<div style="text-align: right;">Emitido por : DELTA UNIÃO CONTABILIDADE LTDA - ME</div>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

3º RELATÓRIO DE MEDIÇÃO (CONTRATO)

ASSUNTO:	MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 10/08/2021 E 02/12/2021		
Contrato:	44/2021	Concorrência Pública:	25/2020 (5)
Obra:	Reforma e readequação no campo de futebol da Vila Carimã	Valor do contrato	R\$ 71.671,52
Endereço:	Rua Indianápolis, s/n, esquina com Beco Pato Branco	Data do Contrato:	13/04/2021
Município:	Foz do Iguaçu - PR	Ordem de Serviço:	03/05/2021
Contratada:	Moreira e Meredigya Ltda.	Prazo de Execução:	30/09/2021
Responsável tec.:	Francisco Carlos Moreira	Vigência contratual:	29/12/2021
ART de exec.:	1720212658909	Fiscal de campo:	Guilherme Rosinski
		ART de fiscalização:	1720212933993

Segue relatório da 3ª medição do contrato 44/2021, cujo objeto é a reforma e readequação do campo de futebol da Vila Carimã, referente ao período dos serviços realizados entre 01/08/2021 e 02/12/2021. Para a aferição completa dos serviços e valores contemplados no certame licitatório deverá ser consultada a planilha de medição anexa.

Destaca-se que, conforme a Cláusula Nona, alínea g do contrato firmado entre as partes, a fiscalização realizada por parte do município não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

A Nota Fiscal para pagamento deverá ser protocolada em conjunto com o relatório de medição, a planilha de medição (ambos atestados pelo fiscal de obra) e com os demais documentos solicitados na Cláusula Quarta do contrato e seus anexos.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	3ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
2			PROJETO ELÉTRICO					R\$ 4.190,98	19%	795,05
2.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,37	41,46		4	41,46
2.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	242,00	3,11	753,59		242,00	753,59



2.1.2 Disjuntores 16A instalados

2.1.2 Disjuntores 16A instalados

2.1.4 Cabeamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	3ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
3			PROJETO HIDROSSANITÁRIO					R\$ 10.979,54	27%	2919,84
3.1			ÁGUA FRIA					R\$ 2.406,95		0,00
3.2			ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES					R\$ 3.822,54		557,14
3.2.18	00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	5,93	11,86		2	11,86
3.2.21	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	40,83	122,49		2	81,66
3.2.23	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	416,59	416,59		1	416,59
3.2.24	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES HORIZONTAIS. AF_12/2014	M	1,00	47,03	47,03		1	47,03
3.3			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO					R\$ 966,48		4,04
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m²	0,15	64,07	9,61		0,05	2,88
3.3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	0,10	38,84	3,88		0,03	1,16



3.2.23 Caixa hidráulica em blocos de concreto



3.2.21 Caixa sifonada com grelha de aço



3.2.24 e 3.3 Tubo PVC 150 MM assentado

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	3ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
3			PROJETO HIDROSSANITÁRIO					R\$ 10.979,54	27%	2919,84
3.1			ÁGUA FRIA					R\$ 2.406,95		0,00
3.2			ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES					R\$ 3.822,54		557,14
3.3			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO					R\$ 966,48		4,04
3.4			CONJUNTO FOSSA SÉPTICA					R\$ 3.783,57		2358,66
3.4.1	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	922,00	922,00		0,77	709,94
3.4.2	140103	IOPES	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1,20m, altura útil de 1,80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	UN	1,00	1681,38	1681,38		0,77	1294,66
3.4.3	74198/001	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1180,19	1180,19		0,3	354,06



3.4.1 Tubos. Lei 8666/93, Art. 65, Parágrafo 4.



3.4.2 Tubos. Lei 8666/93, Art. 65, Parágrafo 4.



3.4.3 Tijolos. Lei 8666/93, Art. 65, Parágrafo 4.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	3ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
6			PISO, PAREDES E ACABAMENTOS					R\$ 18.499,54	4%	832,33
6.1			PISO INTERNO					R\$ 2.777,45		0,00
6.2			PISO EXTERNO					R\$ 646,69		542,88
6.2.2	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m2	39,7	13,67	542,88		39,7	542,88
6.3			PAREDES INTERNAS (BANHEIRO MASCULINO, DML, BANHEIRO PCD, BANHEIRO FEMININO)					R\$ 7.412,42		74,81
6.3.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, BRANCO ACETINADO, MARCA ELIANE OU SIMILAR, COM REJUNTE DE 3MM, NA COR CINZA PLATINA, MARCA QUARTZOLIT OU SIMILAR, DO PISO ATÉ A LAJE)	m2	144,48	37,40	5403,85		2	74,81
6.4			PAREDES EXTERNAS					R\$ 3.314,40		214,64
6.4.2	18.11.022	CPOS	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (REVESTIMENTO CERÂMICO PASTILHA 10X10CM, COR "VERDE ÁGUA", REFERÊNCIA 1140, MARCA STRUFALDI OU SIMILAR, COM REJUNTE DE 3MM, COR "VERDE ÁGUA", MARCA QUARTZOLIT OU SIMILAR, DESDE O PISO ATÉ A ALTURA DE 1,0 M)	m2	39,92	53,77	2146,40		3,992	214,64



6.2.2 Pintura acrílica em calçada externa



6.3.4 Revestimento cerâmico faltante executado



6.4.2 Adequação externa e revest. em pastilha

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	3ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
8			APARELHOS DE SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS (VESTIÁRIO)					R\$ 14.069,09	5%	686,86
8.1			BANHEIROS MASC. E FEM.					R\$ 10.685,17		0,00
8.2			BANHEIRO PCD					R\$ 2.753,64		686,86
8.2.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	225,66	676,97		2	451,32
8.2.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	235,54	471,08		1	235,54



8.2.7 Barra de 70 cm



8.2.8 Barra de 80 cm

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	3ª MEDIÇÃO	
									QUANT	CUSTO (R\$)
9			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS					R\$ 409,67	7%	28,49
9.1.1	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA ENTULHO/CAÇAMBA)	M3	22,57	12,06	272,16		1,57	18,93
9.1.2	72884	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10KM)	M3*KM	225,7	0,61	137,51		15,70	9,56
10			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 96,14	30%	28,94
10.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m2	66,44	1,45	96,14		20	28,94



10.1.1 Limpeza de superfície



10.1.1 Limpeza de superfície



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

O valor total da 3ª medição é **R\$ 6.347,16**, conforme planilha anexa, o que corresponde a uma execução de aproximadamente 11% dos serviços previstos no contrato. Alguns itens foram suprimidos do contrato através de termo aditivo e demais itens serão glosados. Do contrato inicial, o único item faltante para execução é o gradil, conforme 5.3.1 na planilha orçamentária. Anexar aos documentos previstos em contrato para solicitar o pagamento.

1ª Medição: R\$28.141,97 (34%) 2ª Medição: R\$ 34.581,40 (50%) 3ª Medição: R\$ 6.347,16 (11%)	Percentual executado acumulado: 95%
---	--

Eng. Civil Guilherme Rosinski
Fiscal DIOB/SMOB

Moreira & Meredigya Construtora de Obras
Contratada

Foz do Iguaçu, 03 de dezembro de 2021.

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E READEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ												02/12/2021	
CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA													
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909													
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	SALDO		3ª MEDIÇÃO		
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.582,53	0%		0%	0,00	
1.1			PLACA DE OBRA E VEDAÇÃO DA OBRA					R\$ 593,68	100%			0,00	
1.1.1	SINAPI 74209/001_AT.	PMFI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	1,92	309,21	593,68		0,00	0,00		0,00	
1.2			DEMOLICOES					R\$ 988,85	100%			0,00	
1.2.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (BANCOS DE CONCRETO E MICTÓRIO)	M3	0,56	446,54	250,06		0,00	0,00		0,00	
1.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	M2	17,43	42,39	738,79		0,00	0,00		0,00	
2			PROJETO ELÉTRICO					R\$ 4.190,98	1%		19%	795,05	
2.1.1	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	66,13	132,26		2,00	132,26		0,00	
2.1.1	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-2,00	66,13	-132,26		-2,00	-132,26		0,00	
2.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	10,37	41,46		0,00	0,00	4	41,46	
2.1.3	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00	60,38	181,13		1,00	60,37		0,00	
2.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	242,00	3,11	753,59		0,00	0,00	242,00	753,59	
2.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	292,00	4,36	1272,52		292,00	1272,52		0,00	
2.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-292,00	4,36	-1272,52		-292,00	-1272,52		0,00	
2.1.6	SBC 23315_AT.	PMFI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON 25W, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	98,13	981,34		0,00	0,00		0,00	
2.1.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	9,88	98,75		0,00	0,00		0,00	
2.1.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	30,58	122,33		0,00	0,00		0,00	
2.1.9	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	149,03	447,10		0,00	0,00		0,00	
2.1.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,91	49,82		0,00	0,00		0,00	
2.1.11	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	5,79	196,79		0,00	0,00		0,00	
2.1.12	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	8,87	70,95		0,00	0,00		0,00	
2.1.13	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	7,61	456,44		0,00	0,00		0,00	
2.1.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,00	64,07	576,59		0,00	0,00		0,00	
2.1.15	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,00	23,85	214,69		0,00	0,00		0,00	
3			PROJETO HIDROSSANITÁRIO					R\$ 10.979,54	13%		27%	2919,84	
3.1			ÁGUA FRIA					R\$ 2.406,95	100%			0,00	
3.1.1	081162	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	Un	1,00	2,35	2,35		0,00	0,00		0,00	
3.1.2	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,08	30,38		0,00	0,00		0,00	
3.1.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	4,41	74,95		0,00	0,00		0,00	
3.1.4	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	10,17	50,86		0,00	0,00		0,00	

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E READEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ												02/12/2021	
CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA													
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909													
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993													
										SALDO		3ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
3.1.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,16	55,44		0,00	0,00		0,00	
3.1.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	57,59	287,96		0,00	0,00		0,00	
3.1.7	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	29,20	58,40		0,00	0,00		0,00	
3.1.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	6,42	256,91		0,00	0,00		0,00	
3.1.9	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	9,99	79,95		0,00	0,00		0,00	
3.1.10	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	14,37	43,11		0,00	0,00		0,00	
3.1.11	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	2,63	26,32		0,00	0,00		0,00	
3.1.12	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	10,34	124,09		0,00	0,00		0,00	
3.1.13	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	37,00	10,40	384,79		0,00	0,00		0,00	
3.1.14	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	17,21	17,21		0,00	0,00		0,00	
3.1.15	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	12,47	12,47		0,00	0,00		0,00	
3.1.16	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	20,55	20,55		0,00	0,00		0,00	
3.1.17	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	7,96	63,70		0,00	0,00		0,00	
3.1.18	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	8,94	35,78		0,00	0,00		0,00	
3.1.19	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	16,84	50,52		0,00	0,00		0,00	
3.1.20	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00	9,46	122,99		0,00	0,00		0,00	
3.1.21	88504	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	541,71	541,71		0,00	0,00		0,00	
3.1.22	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	25,21	25,21		0,00	0,00		0,00	
3.1.23	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	41,30	41,30		0,00	0,00		0,00	
3.2			ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES					R\$ 3.822,54	100%			557,14	
3.2.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	5,31	42,45		0,00	0,00		0,00	
3.2.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,77	31,07		0,00	0,00		0,00	
3.2.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	16,10	96,62		0,00	0,00		0,00	
3.2.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	6,67	73,35		0,00	0,00		0,00	

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

		FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993									02/12/2021	
									SALDO		3ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
3.2.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,45	14,89		0,00	0,00		0,00
3.2.6	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	12,35	49,42		0,00	0,00		0,00
3.2.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	8,41	42,06		0,00	0,00		0,00
3.2.8	C1580	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	UN	3,00	24,22	72,65		0,00	0,00		0,00
3.2.9	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	1,00	29,18	29,18		0,00	0,00		0,00
3.2.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,81	29,07		0,00	0,00		0,00
3.2.11	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,60	57,58		0,00	0,00		0,00
3.2.12	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	12,17	243,37		0,00	0,00		0,00
3.2.13	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	12,69	12,69		0,00	0,00		0,00
3.2.14	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	20,52	20,52		0,00	0,00		0,00
3.2.15	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,00	14,00	237,93		0,00	0,00		0,00
3.2.16	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	20,16	241,98		0,00	0,00		0,00
3.2.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	39,60	792,04		0,00	0,00		0,00
3.2.18	00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	5,93	11,86		0,00	0,00	2	11,86
3.2.19	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	7,00	76,98		0,00	0,00		0,00
3.2.20	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	23,26	162,83		0,00	0,00		0,00
3.2.21	08.10.008	FDE	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	3,00	40,83	122,49		0,00	0,00	2	81,66
3.2.22	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	30,59	367,08		0,00	0,00		0,00
3.2.23	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	416,59	416,59		0,00	0,00	1	416,59
3.2.24	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES HORIZONTAIS. AF_12/2014	M	1,00	47,03	47,03		0,00	0,00	1	47,03
3.2.25	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	28,66	143,30		0,00	0,00		0,00
3.2.26	C1577	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	1,00	35,27	35,27		0,00	0,00		0,00
3.2.27	C2348	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	1,00	28,61	28,61		0,00	0,00		0,00
3.2.28	HID-SIF-035	SETOP	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM	UN	1,00	53,29	53,29		0,00	0,00		0,00
3.2.29	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (BANHEIROS EXISTENTES)	UN	4,00	67,59	270,34		0,00	0,00		0,00
3.3			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE ESGOTO					R\$ 966,48	100%			4,04
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,15	64,07	9,61		0,00	0,00	0,05	2,88
3.3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,10	38,84	3,88		0,00	0,00	0,03	1,16

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E READEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ													
CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA													
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909													
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993										02/12/2021			
										SALDO		3ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
3.3.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	0,02	89,57	1,79		0,00	0,00		0,00	
3.3.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.5	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	24,71	494,18		0,00	0,00		0,00	
3.3.6	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,10	22,74	457,02		0,00	0,00		0,00	
3.4			CONJUNTO FOSSA SEPTICA					R\$ 3.783,57	100%			2358,66	
3.4.1	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	922,00	922,00		0,23	212,06	0,77	709,94	
3.4.2	140103	IOPES	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	UN	1,00	1681,38	1681,38		0,23	386,72	0,77	1294,66	
3.4.3	74198/001	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1180,19	1180,19		0,70	826,13	0,3	354,06	
4			PAREDES (À CONSTRUIR)					R\$ 1.927,39	0%		0%	0,00	
4.1			VIGA BALDRAME					R\$ 724,19	100%			0,00	
4.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	m3	0,60	97,74	58,65		0,00	0,00		0,00	
4.1.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	3,75	47,73	179,00		0,00	0,00		0,00	
4.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	0,85	11,49	9,82		0,00	0,00		0,00	
4.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	11,85	8,71	103,18		0,00	0,00		0,00	
4.1.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m3	0,38	256,69	96,26		0,00	0,00		0,00	
4.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m3	0,38	168,37	63,14		0,00	0,00		0,00	
4.1.7	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m2	11,25	18,56	208,77		0,00	0,00		0,00	
4.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m3	0,23	23,85	5,37		0,00	0,00		0,00	
4.2			ALVENARIA					R\$ 1.203,20	100%			0,00	
4.2.1	87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	10,63	55,43	589,18		0,00	0,00		0,00	
4.2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m2	21,26	6,96	147,88		0,00	0,00		0,00	
4.2.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (PAREDE INTERNA DML/BANHEIRO PCD À CONSTRUIR)	m2	9,00	10,96	98,62		0,00	0,00		0,00	
4.2.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (PAREDES EXTERNAS À CONSTRUIR)	m2	24,51	14,99	367,52		0,00	0,00		0,00	
5			ESQUADRIAS (VESTIÁRIO)					R\$ 5.235,30	21%		0%	0,00	
5.1			REQUADRO E ALARGAMENTO DAS PORTAS					R\$ 4.120,14	100%			0,00	
5.1.1	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (REQUADRO PORTAS)	m2	5,08	14,99	76,10		0,00	0,00		0,00	
5.1.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m2	7,35	524,80	3857,32		0,00	0,00		0,00	
5.1.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	7,35	12,47	91,68		0,00	0,00		0,00	

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993


Atesto que os serviços medidos foram adequadamente executados. Anexar documentos indicados em contrato para solicitar pagamento.

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA E READEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CARIMÃ													
CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA													
EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909													
FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993													
										02/12/2021			
										SALDO		3ª MEDIÇÃO	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)	
6.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. TEXTURA ACÍLICA COR FÁBULA, REFERÊNCIA C047, CONFORME PROJ. ARQUITETÔNICO	m2	53,15	9,23	490,68		0,00	0,00		0,00	
6.5			PINTURA ACRÍLICA (LAJE)					R\$ 1.243,07	100%			0,00	
6.5.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO.	m2	45,82	14,66	671,55		0,00	0,00		0,00	
6.5.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m2	45,82	1,80	82,59		0,00	0,00		0,00	
6.5.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m2	45,82	10,67	488,93		0,00	0,00		0,00	
6.6			FORRO (PVC) - (BEIRAIS)					R\$ 1.026,46	100%			0,00	
6.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	12,98	1,32	17,13		0,00	0,00		0,00	
6.6.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	20,17	39,60	798,78		0,00	0,00		0,00	
6.6.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m2	31,22	6,74	210,55		0,00	0,00		0,00	
6.7			TELHAMENTO					R\$ 2.079,05	100%			0,00	
6.7.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	70,52	2,53	178,43		0,00	0,00		0,00	
6.7.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m2	70,52	26,95	1900,62		0,00	0,00		0,00	
7			CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO					R\$ 473,21	0%		0%	0,00	
7.1.1	ADAPT. 210304	PMFI	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 40CM, ESPESSURA DE 7CM (BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO FEMININO)	M	3,64	130,00	473,21		0,00	0,00		0,00	
8			APARELHOS DE SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS (VESTIÁRIO)					R\$ 14.069,09	5%		5%	686,86	
8.1			BANHEIROS MASC. E FEM.					R\$ 10.685,17	100%			0,00	
8.1.1	26.04.010.	CPOS	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE (2 x 1 M)	M2	4,00	278,52	1114,07		0,00	0,00		0,00	
8.1.2	90043	SBC	DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS (BANHEIRO FEMININO E MASCULINO)	M2	8,21	286,36	2351,04		0,00	0,00		0,00	
8.1.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO FEMININO)	m2	7,92	306,54	2427,76		0,88	269,75		0,00	
8.1.4	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (BANHEIRO FEMININO)	UN	6,00	44,37	266,25		0,00	0,00		0,00	
8.1.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	468,24	1404,73		0,00	0,00		0,00	
8.1.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	403,24	806,48		0,00	0,00		0,00	
8.1.7	SINAPI 86895_AT.	PMFI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (2 X 0,5 M)	M2	2,00	409,07	818,14		0,00	0,00		0,00	
8.1.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	140,38	842,26		0,00	0,00		0,00	
8.1.9	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	8,05	48,28		0,00	0,00		0,00	
8.1.10	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	58,49	350,94		0,00	0,00		0,00	
8.1.11	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	25,72	154,35		0,00	0,00		0,00	
8.1.12	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	25,72	51,45		0,00	0,00		0,00	
8.1.13	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	24,71	49,42		0,00	0,00		0,00	
8.2			BANHEIRO PCD					R\$ 2.753,64	100%			686,86	
8.2.1	26.04.010.	CPOS	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM, COLOCADO SOBRE A PAREDE (0,6 x 1 M)	M2	0,60	224,24	134,55		0,00	0,00		0,00	

CP Nº 25/2020 (LOTE 5) - CONTRATO Nº 44/2021 - MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA DE OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

EXECUÇÃO: ENG. CIVIL FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA (CREA PR-107750/D) - ART Nº 1720212658909

FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993

		FISCALIZAÇÃO: ENG. CIVIL GUILHERME ROSINSKI (CREA RS-219060/D) - ART Nº 1720212933993							02/12/2021			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO ITEM (R\$)	CUSTO TOTAL	SALDO		3ª MEDIÇÃO	
									A MEDIR	A PAGAR	QUANT	CUSTO (R\$)
8.2.2	SINAPI 95472_AT.	PMFI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PCD)	UN	1,00	1271,09	1271,09		0,00	0,00		0,00
8.2.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PCD)	UN	1,00	156,34	156,34		0,00	0,00		0,00
8.2.3	86942	SINAPI	APENAS A TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PCD)	UN	-1,00	32,54	-32,54		-1,00	-32,54		0,00
8.2.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	25,72	25,72		0,00	0,00		0,00
8.2.5	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	25,72	25,72		0,00	0,00		0,00
8.2.6	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	24,71	24,71		0,00	0,00		0,00
8.2.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	225,66	676,97		1,00	225,65	2	451,32
8.2.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	235,54	471,08		1,00	235,54	1	235,54
8.3			DML					R\$ 630,28	100%			0,00
8.3.1	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	630,28	630,28		0,00	0,00		0,00
9			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS					R\$ 409,67	0%		7%	28,49
9.1.1	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA ENTULHO/CAÇAMBA)	M3	22,57	12,06	272,16		0,00	0,00	1,57	18,93
9.1.2	72884	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 10KM)	M3*KM	225,7	0,61	137,51		0,00	0,00	15,70	9,56
10			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 96,14	0%		30%	28,94
10.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m2	66,44	1,45	96,14		0,00	0,00	20	28,94
			TOTAL					R\$ 57.463,39	R\$ 3.543,28		9%	5291,50
			BDI 19,95%					R\$ 11.463,95	R\$ 706,88		2%	1055,66
			TOTAL GERAL COM BDI					R\$ 68.927,34	R\$ 4.250,17		11%	6347,16

CONTRATO	R\$ 71.671,52
SUPRESSÃO 1º TA	R\$ 2.744,18
1ª MEDIÇÃO	R\$ 23.748,61
2ª MEDIÇÃO	R\$ 34.581,40
CT COM SUPRESSÃO	R\$ 68.927,34
SALDO	R\$ 10.597,33
3ª MEDIÇÃO	R\$ 6.347,16
SALDO	R\$ 4.250,17

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **255/2021**

Assunto: **EMPRESA: MOREIRA & MEREDYGIA * OBRA: CAMPO FUT. VIVLA CARIMÃ ***
PROCESSO: 65883/2021

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=158bda2c-038e-48f4-b6f2-ce81a7054e69&cpf=66209358934>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

158bda2c-038e-48f4-b6f2-ce81a7054e69

Hash do Documento

D6727041DE4962B5EB2B3AA07C9139A44832A735B70D91B7F8D0FDD6B5012F76

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2021 é(são) :

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: 66209358934 em 15/12/2021 11:11:14 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 15/12/2021 13:28:21 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

ANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatário) - CPF: 04387761865 em 15/12/2021 11:48:21 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **10.889/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 176/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1b652fcd-0014-4bea-bf33-856e2d018aef&cpf=83544755904>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

1b652fcd-0014-4bea-bf33-856e2d018aef

Hash do Documento

E15254D7EE185AA0221CC9595528A4CF86477B6A96E3E8FCEAE8618C2EFD04C5

Anexos

Nome:RELATORIO REF REQUERIMENTO 176.pdf - Código: **34deed39-01eb-42a0-b312-64020d81bfba** - Páginas:1

Nome:EMPENHO 5322.pdf - Código: **776459af-d1b6-473b-8de7-a64ed0ca9917** - Páginas:1

Nome:NF 202134 MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA.pdf - Código: **fbd76db2-6b2c-4430-b5ea-b2f9c846ee86** -
Páginas:12

Nome:NF 202145 MORREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA.pdf - Código: **d9206bd1-8b04-4f0a-a206-955fdb5b90ae** -
Páginas:18

Nome:NF 2021565 MOREIRA & MEREDIGYA CONSTRUTORA.pdf - Código: **7e517df8-8fcf-4632-b12b-325d02c2e337** -
Páginas:16

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2022 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: 83544755904 em 09/03/2022 9:51:54 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **220/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 176/2022.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=beedaeb0-21b0-4c9a-a232-e1990c339838&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

beedaeb0-21b0-4c9a-a232-e1990c339838

Hash do Documento

CF78D6390BF249EE56FEC2D95A43B9F3B4354F5925FCBBCC7C525B15A435A521

Anexos

Nome: RESPOSTA REQ 176-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 10889-2022 - SMFA.pdf - Código:

ba7121b4-736c-4a1d-abad-9020c2d83b70 - Páginas: 50

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2022 é(são) :

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 14/03/2022 10:32:49 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.