



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfipr.gov.br

Prefeitura de Foz do Iguaçu
1

Foz do Iguaçu, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 213/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 792/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 792/2025, de autoria do Nobre Vereador Dr. Ranieri Marchioro, encaminhado pelo Ofício nº 1547/2025-GP, de 14 de novembro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre o andamento, a gestão e a responsabilidade técnica das 10 (dez) maiores obras em execução no Município, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 89357, de 3 de dezembro de 2025, de acordo com a seguinte relação de obras em execução:

- Construção do Ginásio de Esportes Cidade Nova;
- Construção da Escola Municipal Cândido Portinari;
- Revitalização da Avenida Juscelino Kubitscheck;
- Infraestrutura do Conjunto Habitacional Bubas;
- Drenagem no Jardim Morenitas;
- Construção da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Bubas;
- Reforma das piscinas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti;
- Iluminação da Pista de Atletismo do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti;
- Construção das arquibancadas da Pista de Arrancadas de Três Lagoas; e
- Praça Esportiva do Jardim Alvorada.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Data: 03/12/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 89357/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 792/2025	

Prezados Senhores,

Em atendimento ao requerimento nº 792/2025, encaminhamos em anexo o relatório referente às obras sob fiscalização da DIOB/DIAV/SMOB. Informamos que todas as informações detalhadas estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência, na seção "Obras", para eventuais esclarecimentos adicionais.

Anexo:

- * Relatório Geral das Obras;
- * Relatório com as respostas de cada obra e sua fiscalização;

Atenciosamente,



b02176e9-2174-4d53-b3d1-aa2b197d59b3



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



Autenticado com senha por THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 08/01/2026 às 10:58:37
Documento Código: b02176e9-2174-4d53-b3d1-aa2b197d59b3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b02176e9-2174-4d53-b3d1-aa2b197d59b3>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44
Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **89.357/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 792/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfifl.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b02176e9-2174-4d53-b3d1-aa2b197d59b3>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

b02176e9-2174-4d53-b3d1-aa2b197d59b3

Hash do Documento

089F2FB5B6BD7DB4F5D3347AE636AAFD81CCDB67D2D5DEE76F5EE6608196DA2A

Anexos

RESPOSTA - FISCAL GIL..docx - 3cf2ddec-5b8e-42b5-a83b-503736587c01

RESPOSTA CANDIDO.pdf - 49c2bf77-58d6-49a3-adf9-6a73fa42975a

RESPOSTA GINASIO CIDADE NOVA.pdf - 62f71866-2083-4d8e-adbd-f817ec5459e8

RESPOSTA GINASIO COSTA.pdf - ff35ac83-be9c-48c2-9228-19a20f1bfce1

RESPOSTA -LUCAS MORENITAS..docx - 8df943ab-00d3-46fd-90fd-614f0ce27172

RESPOSTA - FISCAL ANDRESSA..docx - b3f6a2bf-bdee-40c8-a1e0-473aa4c80264

RESPOSTA JK FERNANDO.pdf - 44ba3158-822f-49d6-961b-11b224554f48

RESPOSTA - FISCAL ALVARO MARI JUNIOR..docx - a2dd2cdb-cae6-44b6-946c-95012e740d0c

RESPOSTA - FISCAL LUIS HENRIQUE..docx - 4a7e7246-c3a4-4095-8836-5a73f7deb6ac

RESPOSTA - FISCAL RAFAEL POSSATTO..docx - 88361e58-9f92-4f6a-b7ab-78d24210cd86

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/01/2026 é(são) :

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 08/01/2026 10:58:37 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



OBRA GINÁSIO CIDADE NOVA

Cronograma atualizado anexo.

I. Até a data da última medição, realizada em 09/12/2025, a obra encontrava-se com 89,54% dos serviços contratados concluídos.

II. Medições realizadas conforme quadro a seguir:

Medição	Período	Dias de Obra	Valor	Percentual acumulado Executado
1°	02/01/2025 à 14/03/2025	71	R\$ 801.596,67	9,50%
2°	15/03/2025 à 16/05/2025	134	R\$ 477.284,13	15,16%
3°	17/05/2025 à 27/06/2025	176	R\$ 1.733.134,09	35,70%
4°	28/06/2025 à 08/08/2025	235	R\$ 1.257.632,97	50,61%
5°	09/08/2025 à 19/09/2025	260	R\$ 445.889,00	55,89%
6°	20/09/2025 à 23/10/2025	293	R\$ 784.716,70	65,19%
7°	24/10/2025 à 25/11/2025	327	R\$ 725.494,23	73,79%
8°	25/11/2025 à 09/12/2025	341	R\$ 1.328.854,70	89,54%

III. Prazo de execução: 26/06/2026, prazo de vigência do contrato: 18/05/2026

A obra encontra-se atualmente adiantada em relação ao cronograma.

Quanto a “comparativo com cronogramas anteriores”, não é possível a comparação pois não há cronogramas anteriores.

2. A obra não se encontra paralisada, então não se aplicam as “ações planejadas para a retomada das atividades”.

3. Fiscal do contrato: Engenheiro Civil Leonardo Toffoli Falk, funcionário de carreira estatutário admitido por concurso público e convocado julho de 2024.

Gestor do contrato: Antonio Sapia, Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade.

Os critérios adotados para a escolha do fiscal das obras são os mesmos exigidos na Lei de Licitações: formação profissional, registro ativo no conselho de classe e qualificação técnica. Ainda, busca-se distribuir a fiscalização dos contratos aos profissionais disponíveis na Secretaria conforme a demanda, de forma que cada profissional tenha ao mesmo tempo quantidades semelhantes de obras sob sua



responsabilidade, com o objetivo de não gerar sobrecarga de trabalho para não prejudicar o bom exercício das atribuições dos profissionais.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44
Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>


 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

 Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRÍÇÃO DO LOTE
1083970-27	931276	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Construção do complexo esportivo em foz do iguaçu, 1ª etapa	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES CIDADE NOVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	9.297.940,52	% Período:	2,96%	5,26%	0,20%	5,38%	5,38%	7,17%	6,67%	0,21%	1,64%	16,86%	4,69%	6,25%	
1.1.	Administração Local	356.623,00	% Período:													
1.2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	275.117,37	% Período:	100,00%												
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	164.511,11	% Período:		100,00%											
1.4.	LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E MOVIMENTA	324.453,61	% Período:		100,00%											
1.5.	LOCAÇÃO DE OBRA	18.893,33	% Período:			100,00%										
1.6.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.666.960,04	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%							
1.7.	PAREDES, TETO E PISO	792.121,00	% Período:							78,26%	2,45%	19,30%				
1.8.	COBERTURA	2.585.206,33	% Período:										60,65%	16,86%	22,49%	
1.9.	(REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS)	1.073.913,90	% Período:													
1.10.	ESQUADRIAS	323.634,72	% Período:													
1.11.	BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E META	268.418,34	% Período:													
1.12.	ACESSÓRIOS	88.202,51	% Período:													
1.13.	RESERVATÓRIO DE ÁGUA METÁLICO VER	83.751,22	% Período:													
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	277.078,63	% Período:													
1.15.	DRENAGEM	92.141,56	% Período:													
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	217.646,27	% Período:													
1.17.	PREVENÇÃO A INCÊNDIO	62.296,20	% Período:													
1.18.	ABRIGO DE RESÍDUOS	27.650,26	% Período:													
1.19.	IMPLANTAÇÃO	570.453,22	% Período:													
1.20.	SERVIÇOS FINAIS)	28.867,90	% Período:													
Total:	R\$ 9.297.940,52			2,96%	5,26%	0,20%	5,38%	5,38%	7,17%	6,67%	0,21%	1,64%	16,86%	4,69%	6,25%	
			Período:	Repasso:	272.366,20	484.075,07	18.704,40	495.087,13	495.087,13	660.116,18	613.692,12	19.195,46	151.312,21	1.552.239,47	431.620,62	575.494,17
				Contrapartida:	2.751,17	4.889,65	188,93	5.000,88	5.000,88	6.667,84	6.198,91	193,90	1.528,40	15.679,19	4.359,81	5.813,07
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	275.117,37	488.964,72	18.893,33	500.088,01	500.088,01	666.784,02	619.891,03	19.389,36	152.840,61	1.567.918,66	435.980,43	581.307,24

PMv3.0.4

1 / 4

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 49d79738-96b3-4ead-b93b-f0a0450ea413.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44

Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfipr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7


 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

 Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRÍÇÃO DO LOTE
1083970-27	931276	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	Construção do complexo esportivo em foz do iguaçu, 1ª etapa	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES CIDADE NOVA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
Acumulado:	%:			2,96%	8,22%	8,42%	13,80%	19,18%	26,35%	33,02%	33,22%	34,87%	51,73%	56,42%	62,67%
	Repassé:	272.366,20		756.441,27	775.145,67	1.270.232,80	1.765.319,93	2.425.436,11	3.039.128,23	3.058.323,69	3.209.635,90	4.761.875,37	5.193.495,99	5.768.990,16	
	Contrapartida:	2.751,17		7.640,82	7.829,75	12.830,63	17.831,51	24.499,35	30.698,26	30.892,16	32.420,56	48.099,75	52.459,56	58.272,63	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:		275.117,37	764.082,09	782.975,42	1.283.063,43	1.783.151,44	2.449.935,46	3.069.826,49	3.089.215,85	3.242.056,46	4.809.975,12	5.245.955,55	5.827.262,79

FOZ DO IGUAÇU/PR

Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Data

 Responsável Técnico
 Nome: LUIZ FERNANDO DE BRITO
 CREA/CAU: 143.810/D
 ART/RRT: 1720235877020

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 49d79738-96b3-4ead-b93b-f0a0450ea413.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7


 CRONOGRAMA FÍSICO
 OGU

 Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE TOMADOR												
1083970-27	931276	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU												

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
1.	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	9.297.940,52	% Período:	3,48%	0,90%	11,55%	2,89%	1,29%	17,22%						
1.1.	Administração Local	356.623,00	% Período:						100,00%						
1.2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	275.117,37	% Período:												
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	164.511,11	% Período:												
1.4.	LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E MOVIMENTA	324.453,61	% Período:												
1.5.	LOCAÇÃO DE OBRA	18.893,33	% Período:												
1.6.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.666.960,04	% Período:												
1.7.	PAREDES, TETO E PISO	792.121,00	% Período:												
1.8.	COBERTURA	2.585.206,33	% Período:												
1.9.	(REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS)	1.073.913,90	% Período:			100,00%									
1.10.	ESQUADRIAS	323.634,72	% Período:	100,00%											
1.11.	BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E META	268.418,34	% Período:				100,00%								
1.12.	ACESSÓRIOS	88.202,51	% Período:					100,00%							
1.13.	RESERVATÓRIO DE ÁGUA METÁLICO VER	83.751,22	% Período:		100,00%										
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	277.078,63	% Período:						100,00%						
1.15.	DRENAGEM	92.141,56	% Período:					100,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	217.646,27	% Período:						100,00%						
1.17.	PREVENÇÃO A INCÊNDIO	62.296,20	% Período:						100,00%						
1.18.	ABRIGO DE RESÍDUOS	27.650,26	% Período:					100,00%							
1.19.	IMPLANTAÇÃO	570.453,22	% Período:						100,00%						
1.20.	SERVIÇOS FINAIS)	28.867,90	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 9.297.940,52			%:	3,48%	0,90%	11,55%	2,89%	1,29%	17,22%						
			Período:	Repasse:	320.398,37	82.913,71	1.063.174,76	265.734,16	118.593,90	1.585.156,05					
				Contrapartida:	3.236,35	837,51	10.739,14	2.684,18	1.197,92	16.011,68					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	323.634,72	83.751,22	1.073.913,90	268.418,34	119.791,82	1.601.167,73					

PMv3.0.4

3 / 4

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 49d79738-96b3-4ead-b93b-f0a0450ea413.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44

Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7


 CRONOGRAMA FÍSICO
 OGU

 Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR												
1083970-27	931276	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU												

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
Acumulado:	%:			66,15%	67,05%	78,60%	81,49%	82,78%	100,00%						
	Repasso:	6.089.388,53		6.172.302,24	7.235.477,00	7.501.211,16	7.619.805,06	9.204.961,11							
	Contrapartida:	61.508,98		62.346,49	73.085,63	75.769,81	76.967,73	92.979,41							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
		Investimento:		6.150.897,51	6.234.648,73	7.308.562,63	7.576.980,97	7.696.772,79	9.297.940,52						

FOZ DO IGUAÇU/PR

Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Data

 Responsável Técnico
 Nome: LUIZ FERNANDO DE BRITO
 CREA/CAU: 143.810/D
 ART/RRT: 1720235877020

 Assinado digitalmente por LUIZ
 FERNANDO DE
 BRITO:06376236901
 CPF: (06376236901)
 Data: 09/11/2023 01:29

 Assinado digitalmente por
 ANDREY BACHIXTA
 DIAS:05401760957
 CPF: (05401760957)
 Data: 09/11/2023 01:47

 Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 49d79738-96b3-4ead-b93b-f0a0450ea413.

4 / 4



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



Tipo: **CRONOGRAMA**

Número: **79/2023**

Assunto: **CRONOGRAMA GINASIO CIDADE NOVA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=49d79738-96b3-4ead-b93b-f0a0450ea413&cpf=05401760957>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

49d79738-96b3-4ead-b93b-f0a0450ea413

Hash do Documento

304EC2AA194FB0C6065D4C9320226ACA32966519564B66CC2F2C2732BA77E90E

Anexos

01 - PLANILHA MÚLTIPLA - CRONO.pdf - **d21d90c2-c11b-4149-9fb6-acaa72a829b1**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2023 é(são) :

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatário) - CPF: ***76236901** em 09/11/2023 13:29:45 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

ANDREY BACHIXTA DIAS (Signatário) - CPF: ***01760957** em 09/11/2023 13:47:57 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44

Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

**RESPOSTAS AO REQUERIMENTO 792/2025 –
OBRA DE CANDIDO PORTINARI**

1. Cronograma atualizado anexo.

I. Até a data da última medição, realizada em 19/11/2025, a obra encontrava-se com 83,17% dos serviços contratados concluídos.

II. Medições realizadas conforme quadro a seguir:

Medições

Medição	Período	Dias de Obra	Valor	Percentual acumulado Executado
1°	14/11/2023 à 19/01/2024	66	R\$ 208.912,47	4,86%
2°	20/01/2024 à 19/02/2024	97	R\$ 321.444,31	11,57%
3°	20/02/2024 à 15/03/2024	122	R\$ 155.503,53	14,82%
4°	16/03/2024 à 12/04/2024	150	R\$ 318.305,29	21,47%
5°	13/04/2024 à 06/05/2024	174	R\$ 103.768,46	23,63%
6°	07/05/2024 à 29/05/2024	197	R\$ 345.844,88	30,86%
7°	30/05/2024 à 12/07/2024	241	R\$ 49.122,29	31,88%
8°	13/07/2024 à 06/08/2024	266	R\$ 211.489,53	36,30%
9°	07/08/2024 à 29/08/2024	289	R\$ 236.910,47	41,25%
10°	30/08/2024 à 30/09/2024	321	R\$ 184.360,45	45,10%
11°	01/10/2024 à 04/11/2024	357	R\$ 245.609,29	50,22%
12°	05/11/2024 à 11/12/2024	393	R\$ 207.313,87	54,55%
13°	12/12/2024 à 17/02/2025	461	R\$ 305.296,34	60,93%
14°	18/02/2025 à 24/04/2025	527	R\$ 434.966,72	70,01%
15°	25/04/2025 à 21/05/2025	555	R\$ 68.905,94	71,45%
16°	22/05/2025 à 27/06/2025	591	R\$ 218.273,48	76,01%
17°	28/06/2025 à 11/09/2025	667	R\$ 121.919,13	78,56%
18°	12/09/2025 à 19/11/2025	736	R\$ 220.813,82	83,17%

III. Prazo de execução: 06/05/2025, prazo de vigência do contrato: está em processo de aditivo de vigência, até solução do processo administrativo existente.

A obra encontra-se atualmente atrasada em relação ao cronograma, a fiscalização adotou medidas cabíveis conforme a lei 14.133/2021, notificando a contratada, e dando abertura no processo administrativo nº 78576/2024, o qual está sendo apurado as medidas cabíveis.

Quanto a “comparativo com cronogramas anteriores”, não é possível a comparação pois não há cronogramas anteriores.

2. A obra não se encontra paralisada, então não se aplicam as “ações planejadas para a retomada das atividades”. No entanto, destaca-se que para todas as obras contratadas por meio de licitação, em caso de atraso ou paralisação por conta exclusiva da contratada, são adotadas as medidas previstas na Lei de Licitações e no contrato, entre



elas notificações, advertência e eventual abertura de processo administrativo para apuração da responsabilidade da contratada e eventual aplicação das sanções previstas em contrato.

3. Fiscal do contrato: Engenheiro Civil Leonardo Toffoli Falk, funcionário de carreira estatutário admitido por concurso público e convocado julho de 2024, tendo assumido a fiscalização do referido contrato em abril de 2025, devido ao antigo fiscal ter assumido o cargo de Diretor de Obras.

Gestor do contrato: Silvana Garcia, Secretaria Municipal de Educação.

Os critérios adotados para a escolha do fiscal das obras são os mesmos exigidos na Lei de Licitações: formação profissional, registro ativo no conselho de classe e qualificação técnica. Ainda, busca-se distribuir a fiscalização dos contratos aos profissionais disponíveis na Secretaria conforme a demanda, de forma que cada profissional tenha ao mesmo tempo quantidades semelhantes de obras sob sua responsabilidade, com o objetivo de não gerar sobrecarga de trabalho para não prejudicar o bom exercício das atribuições dos profissionais.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRÓPRIO: ESCOLA CÂNDIDO PORTINARI												MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU												
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,03%	294.480,89	50,00%	176.688,53	30,00%	117.792,36	20,00%		0,00%																	
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA ESCOLA CÂNDIDO PORTINARI	25,22%	67.348,61	5,00%	134.697,23	10,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	134.697,23	10,00%									
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA QUADRA POLIESPORTIVA	4,52%		0,00%																							
4.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL	3,45%		0,00%																							
5.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETO	20,32%		0,00%																							
6.0	ESQUADRIAS	10,66%		0,00%																						113.852,70	20,00%
7.0	BANCADAS, PRATELEIRAS E ASSESSÓRIOS EM GERAL	4,11%		0,00%																							
8.0	PROJETO ELÉTRICO	4,65%		0,00%																							
9.0	PROJETO LÓGICA	0,91%		0,00%																						9.751,26	20,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,05%		0,00%																							
11.0	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1,24%		0,00%																							
12.0	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	0,07%		0,00%																							
13.0	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,64%		0,00%																							
14.0	ABRIGO DE RESÍDUOS	0,31%		0,00%																							
15.0	CENTRAL GLP	0,25%		0,00%																							
16.0	ESCALADA E RAMPA DE ACESSO	1,20%		0,00%																							
17.0	FECHAMENTO - (GRADIL E MURO PALITO)	4,52%		0,00%																							
18.0	ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	0,85%		0,00%																							
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100%	361.829,50	6,77%	311.385,76	5,83%	319.838,20	5,99%	238.279,30	4,46%	250.357,13	4,69%	274.512,77	5,14%	287.197,08	5,38%	331.374,61	6,20%									
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			361.829,50	6,77%	311.385,76	5,83%	319.838,20	5,99%	238.279,30	4,46%	250.357,13	4,69%	274.512,77	5,14%	287.197,08	5,38%	331.374,61	6,20%									
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			361.829,50	6,77%	673.215,26	12,60%	993.053,46	18,59%	1.231.332,76	23,05%	1.481.689,89	27,74%	1.756.202,66	32,88%	2.043.399,74	38,26%	2.374.774,35	44,46%									

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

																		DATA:	06/06/2023		
																		TIPO OBRA:	EXECUÇÃO		
																		PROTÓCOLO:			
270	% NO PERÍODO	300	% NO PERÍODO	330	% NO PERÍODO	360	% NO PERÍODO	390	% NO PERÍODO	420	% NO PERÍODO	450	% NO PERÍODO	480	% NO PERÍODO	510	% NO PERÍODO	540	% NO PERÍODO	BDI	22.6500%
36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	588.961,78	480197,13
162.769,74	15,00%	217.026,32	20,00%	217.026,32	20,00%	217.026,32	20,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%	1.346.972,26	1098224,43
113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	241.556,43	196947,76
49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	184.199,79	150183,28
9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	1.085.131,61	884738,37
13.496,74	5,00%	53.986,95	20,00%	53.986,95	20,00%	53.986,95	20,00%	94.477,16	35,00%	53.986,95	20,00%	94.477,16	35,00%	53.986,95	20,00%	94.477,16	35,00%	53.986,95	20,00%	248.545,42	202646,08
13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	48.756,31	39752,39
198,05	5,00%	198,05	5,00%	198,05	5,00%	198,05	5,00%	792,18	20,00%	1.386,32	35,00%	792,18	20,00%	792,18	20,00%	792,18	20,00%	792,18	20,00%	66.467,75	54193,03
8.739,02	10,00%	8.739,02	10,00%	8.739,02	10,00%	8.739,02	10,00%	78.651,20	90,00%	4.991,66	30,00%	4.991,66	30,00%	4.991,66	30,00%	4.991,66	30,00%	4.991,66	30,00%	1.663,89	10,00%
4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	1.353,80	10,00%
15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	63.890,07	52091,37
60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	241.437,73	196850,98
22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	45.163,83	36823,34
210.153,00	3,93%	399.713,03	7,48%	494.459,82	9,26%	447.847,74	8,38%	329.780,74	6,17%	320.057,92	5,99%	336.793,23	6,31%	174.023,49	3,26%	151.890,07	2,84%	101.931,55	1,91%	5.341.424,94	4.355.014,22
210.153,00	3,93%	399.713,03	7,48%	494.459,82	9,26%	447.847,74	8,38%	329.780,74	6,17%	320.057,92	5,99%	336.793,23	6,31%	174.023,49	3,26%	151.890,07	2,84%	101.931,55	1,91%	5.341.424,94	
2.584.927,35	48,39%	2.984.640,38	55,88%	3.479.100,20	65,13%	3.926.947,94	73,52%	4.256.728,68	79,69%	4.576.786,60	85,68%	4.913.579,83	91,99%	5.087.603,32	95,25%	5.239.493,39	98,09%	5.341.424,94	100,00%		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af.



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44
 Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



Tipo: **CRONOGRAMA**

Número: **41/2023**

Assunto: **CRONOGRAMA ESCOLA CANDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af&cpf=05401760957>
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af

Hash do Documento

A24F34126036FF5E06D015A952CD586376C6F211A239DF4CD621EFA41979F42D

Anexos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf - **9eb6b2fa-887d-4e4a-a3ac-5cbd5766baf4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2023 é(são) :

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatário) - CPF: ***76236901** em 06/06/2023 11:26:28 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

ANDREY BACHIXTA DIAS (Signatário) - CPF: ***01760957** em 06/06/2023 12:12:51 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44

Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

RESPOSTAS AO REQUERIMENTO 792/2025 – REFERENTE À OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK (CONTRATO 107/2024)

1. Cronograma atualizado anexo.

I. Até a data da última medição, realizada em 02/12/2025, a obra encontrava-se com 92% dos serviços contratados concluídos.

II. Medições realizadas conforme quadro a seguir:

Resumo de medições					
Nº medição	Período	Valor	Percentual	Valor acumulado	Percentual acumulado
1 ^a	03/06/2024 a 27/06/2024	1.735.610,63	6,68%	1.735.610,63	6,68%
2 ^a	28/06/2024 a 09/08/2024	1.906.457,81	7,34%	3.642.068,44	14,02%
3 ^a	10/08/2024 a 05/09/2024	2.536.705,49	9,76%	6.178.773,93	23,78%
4 ^a	10/08/2024 a 05/09/2024	132.918,02	0,51%	6.311.691,95	24,29%
5 ^a	06/09/2024 a 09/10/2024	2.880.869,23	11,09%	9.192.561,18	35,38%
6 ^a	03/10/2024 a 06/10/2024	571.128,69	2,20%	9.763.689,87	37,57%
7 ^a	07/10/2024 a 07/11/2024	4.193.327,80	16,14%	13.957.017,67	53,71%
8 ^a	04/11/2024 a 14/11/2024	189.338,73	0,73%	14.146.356,40	54,44%
9 ^a	08/11/2024 a 22/11/2024	3.392.961,41	13,06%	17.539.317,81	67,50%
10 ^a	23/11/2024 a 03/01/2025	1.285.272,94	4,95%	18.824.590,75	72,44%
11 ^a	10/01/2025 a 15/01/2025	118.896,69	0,46%	18.943.487,44	72,90%
12 ^a	16/01/2025 a 11/02/2025	903.924,94	3,48%	19.847.412,38	76,38%
13 ^a	05/02/2025 a 10/02/2025	165.001,83	0,63%	20.012.414,21	77,01%
14 ^a (1º aditivo)	11/02/2025 a 17/03/2025	1.757.548,52	6,76%	21.769.962,73	83,78%
15 ^a	18/03/2025 a 31/03/2025	325.496,26	1,25%	22.095.458,99	85,03%
16 ^a	20/02/2025 a 31/03/2025	60.384,81	0,23%	22.155.843,75	85,26%
17 ^a	01/04/2025 a 05/06/2025	920.258,66	3,54%	23.076.102,36	88,80%
18 ^a (aditivo)	01/04/2025 a 05/06/2025	344.242,65	1,32%	23.420.344,99	90,13%
19 ^a	06/06/2025 a 02/12/2025	484.222,00	1,86%	23.904.567,02	91,99%

III. Prazo de execução: 29 de janeiro de 2026, prazo de vigência do contrato: 14 de abril de 2026.

Quanto a “comparativo com cronogramas anteriores”, não é possível a comparação pois o cronograma inicial do contrato não previa as alterações de projeto por



conta das situações supervenientes que ocorreram no decorrer da obra. Além disso, quando a obra passa por alterações do cronograma formalizadas e aprovadas pela Administração, este passa a ser o cronograma vigente, retificando e invalidando os cronogramas antigos do contrato.

2. A obra não se encontra paralisada, então não se aplicam as “ações planejadas para a retomada das atividades”. No entanto, destaca-se que para todas as obras contratadas por meio de licitação, em caso de atraso ou paralisação por conta exclusiva da contratada, são adotadas as medidas previstas na Lei de Licitações e no contrato, entre elas notificações, advertência e eventual abertura de processo administrativo para apuração da responsabilidade da contratada e eventual aplicação das sanções previstas em contrato.

3. Fiscal do contrato: Engenheiro Civil Fernando José Godoi, funcionário de carreira estatutário admitido por concurso público e convocado em agosto de 2019. Gestor do contrato: Fábio Cardoso Neves, Engenheiro Civil e Diretor de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras.

Os critérios adotados para a escolha do fiscal das obras são os mesmos exigidos na Lei de Licitações: formação profissional, registro ativo no conselho de classe e qualificação técnica. Ainda, busca-se distribuir a fiscalização dos contratos aos profissionais disponíveis na Secretaria conforme a demanda, de forma que cada profissional tenha ao mesmo tempo quantidades semelhantes de obras sob sua responsabilidade, com o objetivo de não gerar sobrecarga de trabalho para não prejudicar o bom exercício das atribuições dos profissionais.




40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	325.414,33	217.874,82	-	-	-	71.685,84	17.921,46	17.932,21	-	-
			66,95%	0,00%	0,00%	0,00%	22,03%	5,51%	5,51%	0,00%	0,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.504,17	2.504,17	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	16.666,20	11.110,80	-	-	-	3.703,23	925,81	926,36	-	-
			66,67%				22,22%	5,56%	5,56%		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	305.952,33	203.968,22	-	-	-	67.982,61	16.995,65	17.005,85	-	-
			66,67%				22,22%	5,56%	5,56%		
1.4.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	291,63	291,63	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%								
2.	DRENAGEM JK - TRECHO JUPIRA - AV. CARLOS GOMES	10.662.924,33	9.608.559,62	-	-	-	1.046.751,32	7.613,39	-	-	-
			90,11%	0,00%	0,00%	0,00%	9,82%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	83.906,84	77.626,74	-	-	-	6.280,10	-	-	-	-
			92,52%				7,48%				
2.2.	DRENAGEM	10.019.600,61	9.127.810,01	-	-	-	884.177,21	7.613,39	-	-	-
			91,10%				8,82%	0,08%			
2.3.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM VALA DE DRENAGEM	522.924,58	372.837,91	-	-	-	150.086,67	-	-	-	-
			71,30%				28,70%				
2.4.	MEIO-FIO	27.818,71	21.611,37	-	-	-	6.207,34	-	-	-	-
			77,69%				22,31%				
2.5.	PAISAGISMO (PASSEIOS E CICLOVIA)	8.673,59	8.673,59	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%								
3.	RECAPE E CICLOVIA	13.372.791,86	12.147.850,86	-	-	-	203.763,03	169.082,00	558.790,89	210.680,41	55.360,12
			99,84%	0,00%	0,00%	1,52%	1,26%	4,18%	1,58%	0,41%	0,20%
3.1.	DEMOLIÇÕES	256.266,99	13.284,00	-	-	-	78.032,41	164.950,58	-	-	-
			5,18%	0,00%		30,45%	64,37%				
3.2.	RECAPE ASFÁLTICO	9.628.862,14	9.311.142,77	-	-	-	-	317.719,37	-	-	-
			96,70%				3,30%				
3.3.	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A TERCEIRA PISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	CICLOVIA / CALÇADA / PAISAGISMO	2.661.544,19	2.268.457,38	-	-	-	125.730,62	4.131,42	129.498,45	51.101,65	55.360,12
			85,23%				4,72%	0,16%	4,87%	1,92%	2,08%
3.5.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	115.254,53	115.254,53	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%								
3.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	710.864,01	439.712,18	-	-	-	-	111.573,07	159.578,76	-	-
			61,86%				15,70%	22,45%			
4.	ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA	1.457.658,09	1.237.667,47	-	-	-	38.990,62	78.939,59	29.153,16	29.153,16	43.754,09
			84,91%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	5,42%	2,00%	2,00%	3,00%
4.1.	ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA	1.457.658,09	1.237.667,47	-	-	-	38.990,62	78.939,59	29.153,16	29.153,16	43.754,09
			84,91%				2,67%	5,42%	2,00%	2,00%	3,00%
5.	CALÇADÃO - MOBILIÁRIO CICLOVIA	803.860,11	208.392,26	-	-	-	10.658,76	10.658,76	148.402,74	164.260,63	171.310,20
			25,92%	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	18,46%	20,43%	21,31%	11,22%
5.1.	CALÇADÃO - MOBILIÁRIO CICLOVIA	516.560,07	17.777,24	-	-	-	-	111.054,00	154.968,02	154.968,02	77.792,79
			3,44%					21,50%	30,00%	30,00%	15,06%
5.2.	MOBILIÁRIO CICLOVIA	128.173,92	31.488,90	-	-	-	10.658,76	10.658,76	37.348,74	9.292,61	16.342,17
			24,57%				8,32%	8,32%	29,14%	7,25%	12,75%
5.3.	MOBILIÁRIO ESPAÇO PET	159.126,12	159.126,12	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%								
6.	RECOMPOSIÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA COPEL	359.255,62	-	-	-	-	193.087,70	166.167,92	-	-	-
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,75%	46,25%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.	BANCO DE DUTOS TIPO H2 (CANTEIRO)	342.735,76	-	-	-	-	176.567,84	166.167,92	-	-	-
			0,00%				51,52%	48,48%			
6.2.	BANCO DE DUTOS TIPO B1 (TRAVESSIA)	16.519,86	-	-	-	-	16.519,86	-	-	-	-
			0,00%				100,00%				

40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO DOS PONTOS DE ÔNIBUS	106.404,20	-	-	-	-	-	57.809,40	15.960,63	16.492,65	16.141,52	
7.1.	PONTO DE ÔNIBUS 1	53.202,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,33%	15,00%	15,50%	15,17%	
7.2.	PONTO DE ÔNIBUS 2	53.202,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,33%	15,00%	15,50%	15,17%	
TOTAL:		27.088.308,54	TOTAL DA PARCELA	23.420.345,03	-	-	214.421,79	1.530.256,23	1.035.645,39	437.987,04	272.316,13	177.336,93
			86,46%	0,00%	0,00%	0,79%	5,65%	3,82%	1,62%	1,01%	0,65%	
			TOTAL ACUMULADO	23.420.345,03	23.420.345,03	23.420.345,03	23.634.766,82	25.165.023,05	26.200.668,44	26.638.655,49	26.910.971,61	27.088.308,54
			86,46%	86,46%	86,46%	87,25%	92,90%	96,72%	98,34%	99,35%	100,00%	



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

RODRIGO BRAGA
SIMÕES
MATHIAS:17544523888

Assinado de forma digital por
RODRIGO BRAGA SIMÕES
MATHIAS:17544523888
Dados: 2025.10.17 13:31:35 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO JOSE GODOI
Data: 22/10/2025 09:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSÓRCIO NOVA JK
RODRIGO BRAGA SIMÕES MATHIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO





Foz do Iguaçu, 17 de dezembro de 2025.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 792/2025

Em atenção ao requerimento 792/2025, que solicitava informações sobre o andamento, a gestão e a responsabilidade técnica das 10 (dez) maiores obras em execução no município.

Segue informações sobre a **Obra de Infraestrutura do Conjunto Habitacional Bubas**:

Contrato:	187/2025	Concorrência Pública:	006/2025
Obra:	Obras de Infraestrutura Urbana na Região do Bubas.	Valor do contrato	R\$ 23.460.864,23
Endereço:	Rua das Dálias, 1321 – Porto Meira	Data do Contrato:	04/09/2025
Município:	Foz do Iguaçu - PR	Ordem de Serviço:	27/10/2025
Contratada:	CONSORCIO FOZ	Prazo de Execução:	17/08/2028
Responsável tec.:	Hudson Faria Lima	Vigência contratual:	04/08/2031
ART de exec.:	1720256597387	Fiscal de campo:	Andressa Bianco Estruzani
		ART de fiscalização:	1720256764968

Seguem as respostas em relação às dúvidas apontadas:

1. Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	108.012,56	131.274,34	104.503,15	37.770,75	37.770,75	75.658,09	71.869,36	75.658,09	78.689,06
2T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	209.124,33	416.148,96	410.039,03	496.199,05	437.715,01	419.207,16	395.618,30	244.378,83
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	22.712,06	-	-	101.794,92	50.275,39	98.706,23	89.889,84	124.805,75
7T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C		CONTRAPARTIDA	R\$	108.012,56	363.110,73	520.652,11	447.809,78	635.764,72	563.648,49	589.782,75	561.166,23	447.873,64
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	108.012,56	363.110,73	520.652,11	447.809,78	635.764,72	563.648,49	589.782,75	561.166,23	447.873,64
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,46%	1,55%	2,22%	1,91%	2,71%	2,40%	2,51%	2,39%	1,91%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,46%	2,01%	4,23%	6,14%	8,85%	11,25%	13,76%	16,15%	18,06%





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



Prefeitura de Foz do Iguaçu
21

10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.689,06	78.689,06	78.689,06	78.689,06	104.073,61	104.073,61	94.601,77	81.341,20	78.689,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
425.130,47	425.162,20	396.781,92	425.786,16	409.189,88	444.926,04	543.759,76	487.540,63	482.169,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
134.102,03	136.832,57	134.787,13	107.149,64	147.372,55	100.620,59	92.796,76	76.261,17	168.092,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
637.921,56	640.683,83	610.258,11	611.624,86	660.636,04	649.620,24	731.158,29	645.143,00	728.951,00
637.921,56	640.683,83	610.258,11	611.624,86	660.636,04	649.620,24	731.158,29	645.143,00	728.951,00
2,72%	2,73%	2,60%	2,61%	2,82%	2,77%	3,12%	2,75%	3,11%
20,78%	23,51%	26,11%	28,72%	31,54%	34,31%	37,42%	40,17%	43,28%
19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.689,06	78.689,06	78.689,06	78.689,06	79.446,83	62.397,50	37.770,75	37.770,75	37.770,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
299.331,93	374.014,98	373.141,14	374.904,97	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.388,49	53.858,83	53.928,86	61.072,43	87.384,92	84.960,97	60.490,21	79.157,59	74.533,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	241.854,37	161.523,53	266.957,18	330.838,56	250.449,03	375.965,37	276.410,51	
-	38.764,22	25.888,85	42.787,68	53.026,53	40.141,76	60.259,42	44.302,85	52.120,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-
134.811,26	118.550,45	148.296,11	18.441,49	22.120,27	36.865,27	33.186,87	-	15.725,40
-	-	3.635,25	3.635,25	10.907,40	3.635,25	3.635,25	10.907,40	3.635,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
580.220,74	663.877,54	925.433,64	741.054,41	519.843,13	558.839,31	445.791,53	548.103,96	460.196,21
580.220,74	663.877,54	925.433,64	741.054,41	519.843,13	558.839,31	445.791,53	548.103,96	460.196,21
2,47%	2,83%	3,94%	3,16%	2,22%	2,38%	1,90%	2,34%	1,96%
45,75%	48,58%	52,53%	55,69%	57,90%	60,28%	62,18%	64,52%	66,48%



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB



28	29	30	31	32	33	34	35	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.770,75	37.770,75	32.114,25	32.114,25	32.114,25	32.114,25	32.114,25	32.114,25	32.114,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	112.095,35	112.095,35	112.095,35	112.095,35	112.095,35	112.095,35	112.095,35	112.095,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.246,01	69.977,52	51.930,45	66.873,39	58.980,42	57.351,22	79.028,49	96.099,28	77.458,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-
325.187,59	251.146,29	364.989,30	547.980,41	614.626,10	553.424,52	498.762,37	565.861,70	591.806,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.253,52	56.975,73	85.503,07	96.280,32	86.167,34	77.844,42	88.272,88	92.930,80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.802,72	77.937,07	110.619,01	126.748,07	119.098,36	41.418,55	39.965,68	169.945,80	314.735,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.635,25	10.907,40	3.635,25	3.635,25	10.907,40	3.635,25	3.635,25	10.907,40	1.454,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
524.895,84	616.810,11	760.886,68	985.727,04	1.033.989,22	877.883,56	853.874,27	1.079.954,58	1.129.664,52
524.895,84	616.810,11	760.886,68	985.727,04	1.033.989,22	877.883,56	853.874,27	1.079.954,58	1.129.664,52
2,24%	2,63%	3,24%	4,20%	4,41%	3,74%	3,64%	4,60%	4,82%
68,72%	71,35%	74,59%	78,79%	83,20%	86,94%	90,58%	95,18%	100,00%

I. Percentual executado até o momento:

A obra apresenta **0,46%** de execução física até a presente data.

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA A ACUMULADO		VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIDAÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DE STA MEDIDAÇAO (R\$) (%)	
			% MÊS	(R\$ MÊS)					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		4,56%	108.012,56	4,56%	2.368.995,89	108.012,56	108.012,56 4,56%	
2	DRENAGEM		-	-	9.387.033,23	-	-	-	
3	BASE / SUB-BASE		-	-	1.279.720,82	-	-	-	
4	REVESTIMENTO		-	-	6.217.783,54	-	-	-	
5	MEIO-FIO E SARJETA		-	-	981.520,18	-	-	-	
6	SERVIÇOS DIVERSOS		-	-	3.133.467,37	-	-	-	
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	92.343,80	-	-	-	
TOTAL CRONOGRAMA			108.012,56		TOTAL MEDIDAÇÃO	108.012,56	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
							Acumulado Med. Anterior	108.012,56	
Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:			R\$108.012,56		0,46 %		META ACUMULADA DE STA 1ª MEDIDAÇAO ATÉ A 1 ETAPA % META		
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.							META ATÉ 1ª ETAPA = 108.012,56		
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 006/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/ sua representante legal.							REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA = 108.012,56 100,00%		
							META FINANCEIRA ATINGIDA		

II. Medições realizadas

Foi realizada uma única medição, correspondente às atividades iniciais do contrato.

Resumo Medições				
Nº Medições	Valor da Medições	Percentual Acumulado da Medições	Período	Acumulado
1º	R\$ 108.012,56	0,46%	27/10/2025 a 18/11/2025	R\$ 108.012,56





III. Previsão de Conclusão

A previsão de término da execução contratual é em 17 de agosto de 2028, conforme cronograma vigente.

2. Motivos e fundamentos de eventuais paralisações ou suspensão de obra:

Não houve paralisação ou suspensão da obra..

Comparativo com cronogramas anteriores e medidas adotadas:

Ressalta-se que **nem o Município de Foz do Iguaçu nem o Paranacidade possuem histórico de obra de infraestrutura com características e porte semelhantes**, o que afasta a possibilidade de comparações diretas com cronogramas anteriores. O acompanhamento da execução vem sendo realizado de forma contínua, observando-se rigorosamente os prazos e as etapas previstas no contrato e no cronograma aprovado.

3. Especificação de responsáveis técnicos, fiscais e Gestores

I. Responsável Técnico

- a. Identificação:** HUDSON FARIA LIMA
- b. Experiência e Qualificação/Critério para Seleção:** essas verificações são feitas durante a fase licitatória.

II. Fiscal de Obra

- a. Identificação:** ANDRESSA BIANCO ESTRUZANI

- b. Experiência e Qualificação**

Engenheira civil, regularmente inscrita no CREA e integrante do quadro efetivo do Município, admitida por meio de concurso público, cujas atribuições, requisitos de formação, habilitação profissional e competências técnicas estão previstos no respectivo edital do certame, em conformidade com a legislação vigente.

Critério para Seleção: Técnico.





III. Gestor do contrato

- a. **Identificação:** Carlos Alexandre Hauenstein, matrícula no 24543.
- b. **Experiência e Qualificação:** Diretor de Saneamento e Infraestrutura Hídrica
- c. **Critério para Seleção:** Técnico





Foz do Iguaçu, 16 de dezembro de 2025.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 792/2025

Em atenção ao requerimento 792/2025, que solicitava informações sobre o andamento, a gestão e a responsabilidade técnica das 10 (dez) maiores obras em execução no município.

Segue informações sobre a Obra de Infraestrutura do Morenitas:

ASSUNTO:	MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 13/11/2024 E 29/08/2025		
Contrato:	319/2024	Concorrência Pública:	13/2024
Obra:	Execução de obra de infraestrutura urbana e pavimentação poliédrica – drenagem de águas pluviais para atender a região do Jardim Morenitas II	Valor do contrato	R\$ 3.503.210,38
Endereço:	Jardim Morenitas II	Data do Contrato:	09/10/2024
Município:	Foz do Iguaçu - PR	Ordem de Serviço:	13/11/2024
Contratada:	Engenharq Construção, Terraplenagem E Pavimentação LTDA	Prazo de Execução:	25/03/2026
Responsável tec.:	Rezílio De Souza Rafael	Vigência contratual:	02/05/2026
ART de execução:	1720246470422	Fiscal de campo:	Lucas Antonio Primon
		ART de fiscalização:	1720252586887

Seguem as respostas em relação às dúvidas apontadas:

1. Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 138.690,00	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 20.803,50	R\$ 20.803,50	R\$ 20.803,50	R\$ 20.803,50	R\$ 13.869,00	R\$ 13.869,00	R\$ 13.869,00	R\$ 13.869,00	R\$ 138.690,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.044,99	25,00 %	25,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 18.011,25	R\$ 18.011,25	R\$ 7.204,50	R\$ 7.204,50	R\$ 7.204,50	R\$ 7.204,50	R\$ 3.602,25	R\$ 3.602,25	R\$ 72.044,99
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 34.537,84	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 6.907,57	R\$ 6.907,57	R\$ 3.453,78	R\$ 3.453,78	R\$ 3.453,78	R\$ 3.453,78	R\$ 3.453,78	R\$ 3.453,78	R\$ 34.537,84
4	DRENAGEM	R\$ 1.768.975,44	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 176.897,54	R\$ 176.897,54	R\$ 176.897,54	R\$ 176.897,54	R\$ 265.346,32	R\$ 265.346,32	R\$ 265.346,32	R\$ 265.346,32	R\$ 1.768.975,44
5	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.453.994,61	5,00 %	5,00 %	5,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 72.699,73	R\$ 72.699,73	R\$ 72.699,73	R\$ 218.099,19	R\$ 218.099,19	R\$ 218.099,19	R\$ 290.798,92	R\$ 290.798,92	R\$ 1.453.994,61
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 34.967,50					20,00 %	25,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
							R\$ 6.993,50	R\$ 8.741,88	R\$ 8.741,88	R\$ 10.490,24	R\$ 34.967,50
		R\$ 3.503.210,38	R\$ 295.319,59	R\$ 295.319,59	R\$ 281.059,05	R\$ 426.458,51	R\$ 514.966,29	R\$ 516.714,67	R\$ 585.812,15	R\$ 587.560,53	R\$ 3.503.210,38
			R\$ 295.319,59	R\$ 590.639,18	R\$ 871.698,23	R\$ 1.298.156,74	R\$ 1.813.123,03	R\$ 2.329.837,70	R\$ 2.915.649,85	R\$ 3.503.210,38	3.503.210,38

Destaca-se que a obra em questão encontra-se com processo de aditivo contratual em tramitação, motivado por solicitação técnica da empresa executora, que identificou a necessidade de substituição do solo existente. Tal necessidade decorre do fato de o solo local apresentar características de solo mole, o que comprometeria a capacidade de suporte exigida para a adequada execução da camada de pavimentação. O pleito foi devidamente analisado pela SMPU e encontra-se em fase final de formalização. Após a conclusão do referido aditivo, o cronograma físico-financeiro da obra será oportunamente atualizado.




40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



I. Percentual executado até o momento:

A obra apresenta 6,11% de execução física até a presente data.



As caixas das bocas de lobo já se encontram devidamente executadas. Contudo, tais serviços ainda não foram computados no percentual de execução em razão da pendência de instalação das respectivas tampas e grelhas. Da mesma forma, os serviços de substituição de solo realizados não foram considerados na medição apresentada, uma vez que dependem da prévia formalização do aditivo contratual.

II. Medições realizadas

Foi realizada uma medição, a qual está pendente de análise pela Caixa Econômica Federal.

Resumo Medições				
Nº Medição	Valor da Medição	Percentual Acumulado da Medição	Período	Acumulado
1º	R\$ 213.947,98	6,11%	13/11/2024 a 29/08/2025	R\$ 213.947,98

III. Previsão de Conclusão

O prazo contratual vigente para conclusão da obra é 25/03/2026, podendo sofrer eventual alteração na hipótese de situações de força maior, hipótese em que a atualização será devidamente informada por meio do Portal da Transparência.





Comparativo com cronogramas anteriores e medidas adotadas para cumprimento deste:

Não há comparativos disponíveis no momento, uma vez que o aditivo contratual ainda não foi formalizado.

2. Motivos e fundamentos de eventuais paralisações ou suspensão de obra:

Houve paralisação da obra que decorreu da tramitação de pedido de aditivo contratual apresentado pela empresa em 10/12/2024, referente à necessidade de substituição do solo escavado. O pedido foi encaminhado à SMPU, responsável pelo projeto, para análise técnica, a qual concluiu pela viabilidade da solução proposta. Durante a tramitação, a obra permanece suspensa, conforme previsto nos termos contratuais e aditivos vigentes.

3. Especificação de responsáveis técnicos, fiscais e Gestores

I. Responsável Técnico

- a. Identificação:** Reziélio De Souza Rafael
- b. Experiência e Qualificação/Critério para Seleção:** essas verificações são feitas durante a fase licitatória.

II. Fiscal de Obra

- a. Identificação:** Lucas Antônio Primon
- b. Experiência e Qualificação**

Engenheiro civil, regularmente inscrita no CREA e integrante do quadro efetivo do Município, admitido por meio de concurso público, cujas atribuições, requisitos de formação, habilitação profissional e competências técnicas estão previstos no respectivo edital do certame, em conformidade com a legislação vigente.

Critério para Seleção: definido pelos gestores com base em critérios de capacitação técnica e disponibilidade operacional dos fiscais.

III. Gestor do contrato

- a. Identificação:** Fábio Cardoso Neves.
- b. Experiência e Qualificação:** Diretor de Pavimentação.





Foz do Iguaçu, 16 de dezembro de 2025.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 792/2025

Em atenção ao requerimento 792/2025, que solicitava informações sobre o andamento, a gestão e a responsabilidade técnica das 10 (dez) maiores obras em execução no município.

Como fiscal de uma das obras citadas: UBS Bubas seguem as informações iniciais sobre o contrato e obra:

CONTRATO: 158/2025

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 018/2024

OBJETO DO CONTRATO: Construção de Unidade Básica de Saúde – Porte IV na região do Bubas, no regime empreitada por preço (global), conforme condições e exigências estabelecidas no PROJETO BÁSICO e edital de licitação, originando a Concorrência nº 4/2025, tendo em vista o que consta no **Processo nº 35197/2025** e seus anexos.

CONTRATADA: J ARAUJO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35.561.928/0001-20

QUADRO DE RESUMO DE OBRA			
OBRA:	UBS BUBAS		
ENDEREÇO:	Rua Tamarindo esquina com Castanha do Pará	VALOR:	R\$ 4.171.061,29
CONTRATO:	158/2025	CONC. PÚBLICA:	04/2025
DATA CONTRATO:	05/08/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	13/08/2025
VIGÊNCIA CONTR:	25/02/2027	PRAZO EXECUÇÃO:	07/12/2026
CONTRATADA:	J ARAUJO ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	76.206.606/0001-40
RESP. TÉCNICO:	José Paulo de Araujo Junior		
RRT EXECUÇÃO:	15134233		
GESTOR CONTRATO:	Barbara de Andrade Alves Dornelles	LOTAÇÃO:	SMAS
FISCAL DE CAMPO:	Rafael Possatto	LOTAÇÃO:	SMOB






ART FISCAL CAMPO:	1720254458460	
-------------------	---------------	--

Seguem as respostas em relação às dúvidas apontadas:

1. Cronograma Físico-Financeiro

I. Percentual executado até o momento em evolução física



II. Medição realizadas

Medição	Período	Dias de Obra	Valor	Percentual Executado	Percentual Previsto	Parecer
1º	13/08/2025 à 04/12/2025	113	R\$ 132.849,80	03,19%	15,99%	Obra em Atraso

Observação: Por se tratar de pagamentos por eventograma, apesar da obra estar com uma evolução física de 06,16% os eventos concluídos somam e pagos foram de apenas 03,19%.

III. Previsão de Conclusão

Segundo o Cronograma 07/12/2026





2. Motivos e fundamentos de eventuais paralisações ou suspensão de obra

A obra não sofreu paralisações ou suspensões.

3. Especificação de responsáveis técnicos, fiscais e Gestores

I. Responsável Técnico

a. Identificação

Larissa Borges dos Santos de Menezes

b. Experiência e Qualificação

Sanitarista Júnior

c. Critério para Seleção

De acordo com a Secretaria demandante.

II. Fiscal de Obra

a. Identificação

Rafael Possatto

b. Experiência e Qualificação

Engenheiro Civil com registro no CREA e aprovado no Concurso Público no 001/01/2018.

c. Critério para Seleção

Menor número de obras no momento da solicitação de troca de fiscal.

III. Gestor do contrato

a. Identificação






Barbara de Andrade Alves Dornelles

b. Experiência e Qualificação

Enfermeira.

c. Critério para Seleção

De acordo com a secretaria demandante.



OBRA GINÁSIO COSTA CAVALCANTI

Cronograma atualizado anexo.

I. Até a data da última medição, realizada em 16/12/2025, a obra encontrava-se com 54,35% dos serviços contratados concluídos.

II. Medições realizadas conforme quadro a seguir:

Medições

Medição	Período	Dias de Obra	Valor	Percentual acumulado Executado
1°	27/05/2025 a 04/07/2025	38	R\$ 78.832,79	6,06%
2°	05/07/2025 a 30/07/2025	64	R\$122.653,41	15,50%
3°	31/07/2025 a 01/09/2025	97	R\$ 106.147,26	23,66%
4°	02/09/2025 a 24/09/2025	120	R\$ 131.318,23	33,77%
5°	25/09/2025 a 24/10/2025	149	R\$ 97.035,36	41,23%
6°	25/10/2025 a 27/11/2025	184	R\$ 143.602,47	52,28%
7°	28/11/2025 a 16/12/2025	203	R\$ 27.012,11	54,35%

III. Prazo de execução: 23/11/2025, prazo de vigência do contrato: 22/05/2026

A obra encontra-se atualmente atrasada em relação ao cronograma, devido a fatores supervenientes, não previstos no cronograma inicial, como a paralisação da obra para eventos, serviços executados, não previstos na planilha inicial, o qual estão sendo analisados para poder passar pelo processo de aditivo de prazo.

Quanto a “comparativo com cronogramas anteriores”, não é possível a comparação pois não há cronogramas anteriores.

2. A obra não se encontra paralisada, então não se aplicam as “ações planejadas para a retomada das atividades”.

3. Fiscal do contrato: Engenheiro Civil Leonardo Toffoli Falk, funcionário de carreira estatutário admitido por concurso público e convocado julho de 2024.

Gestor do contrato: Antonio Sapia, Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade.

Os critérios adotados para a escolha do fiscal das obras são os mesmos exigidos na Lei de Licitações: formação profissional, registro ativo no conselho de classe e qualificação técnica. Ainda, busca-se distribuir a fiscalização dos contratos aos profissionais disponíveis na Secretaria conforme a demanda, de forma que cada profissional tenha ao mesmo tempo quantidades semelhantes de obras sob sua



responsabilidade, com o objetivo de não gerar sobrecarga de trabalho para não prejudicar o bom exercício das atribuições dos profissionais.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44
Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PRÓPRIO: GINÁSIO COSTA CAVALCANTI – FECHAMENTO DAS PISCINAS												DATA: 21/03/2024		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU												TIPO OBRA: REFORMA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		LOCAL: RUA LISBOA, 400. CAMPOS DO IGUAÇU, FOZ DO IGUAÇU/PR. CEP 85858050												PROTÓCOLO:		
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,15%	8.708,35	12,00%	13.788,21	19,00%	15.239,61	21,00%	14.513,91	20,00%	13.788,21	19,00%	6.531,26	9,00%	72.569,55	R\$ 59.168,00
02	SERVICOS PRELIMINARES	4,94%	64.771,46	75,00%	4.318,10	5,00%	4.318,10	5,00%	4.318,10	5,00%	4.318,10	5,00%	4.318,10	5,00%	86.361,95	R\$ 70.413,33
03	ESTRUTURAL	21,04%	147.177,08	40,00%	110.382,81	30,00%	110.382,81	30,00%							367.942,70	R\$ 299.994,05
04	PAREDES	6,78%			35.563,19	30,00%	35.563,19	30,00%	35.563,19	30,00%	11.854,40	10,00%			118.543,97	R\$ 96.652,24
05	ESQUADRIAS	26,07%			91.198,02	20,00%	91.198,02	20,00%	113.997,52	25,00%	113.997,52	25,00%	45.599,01	10,00%	455.990,10	R\$ 371.781,57
06	REVESTIMENTOS	13,20%					69.259,69	30,00%	69.259,69	30,00%	69.259,69	30,00%	23.086,56	10,00%	230.865,63	R\$ 188.231,25
07	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	12,49%							65.559,50	30,00%	109.265,84	50,00%	43.706,33	20,00%	218.531,67	R\$ 178.175,03
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,39%			38.368,07	50,00%	15.347,23	20,00%	7.673,61	10,00%	7.673,61	10,00%	7.673,61	10,00%	76.736,13	R\$ 62.565,13
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,48%					12.975,02	50,00%	5.190,01	20,00%	2.595,00	10,00%	2.595,00	10,00%	25.950,04	R\$ 21.157,80
10	ESTRUTURAS DIVERSAS	4,49%			15.694,63	20,00%	23.541,95	30,00%	39.236,58	50,00%					78.473,15	R\$ 63.981,37
11	SERVIÇOS FINAIS	0,98%													17.084,86	R\$ 13.929,77
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	220.656,89	12,62%	322.288,05	18,43%	370.040,59	21,16%	352.717,11	20,17%	332.752,38	19,02%	150.594,74	8,61%	1.749.049,76	1.426.049,54
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			220.656,89	12,62%	322.288,05	18,43%	370.040,59	21,16%	352.717,11	20,17%	332.752,38	19,02%	150.594,74	8,61%	1.749.049,76	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			220.656,89	12,62%	542.944,94	31,04%	912.985,53	52,20%	1.265.702,64	72,37%	1.598.455,02	91,39%	1.749.049,76	100,00%		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfif.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 6bde1274-45a5-4793-8bf6-0e54daf2ac89.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



Tipo: **CRONOGRAMA**

Número: **1/2025**

Assunto: **PISCINAS GINASIO COSTA CAVALCANTI - CRONOGRAMA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=6bde1274-45a5-4793-8bf6-0e54daf2ac89>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

6bde1274-45a5-4793-8bf6-0e54daf2ac89

Hash do Documento

C21072083FD18DFD67C473B0264FC0913C7FD2EE32A56C9101161C869FD7208A

Anexos

CRONOGRAMA PISCINAS.pdf - **b50d0e3f-9487-4ca9-9c3e-80c11938505c**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/01/2025 é(são) :

IGOR DE SOUZA MORAES (Signatário) - CPF: ***74921910** em 22/01/2025 12:51:00 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatário) - CPF: ***76236901** em 22/01/2025 12:34:57 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

JOSE TEODORO OLIVEIRA (Signatário) - CPF: ***41647000** em 24/01/2025 10:49:32 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44

Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44
Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>



Foz do Iguaçu, 17 de dezembro de 2025.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 792/2025

Em atenção ao requerimento 792/2025, que solicitava informações sobre o andamento, a gestão e a responsabilidade técnica das 10 (dez) maiores obras em execução no município.

Como fiscal de uma das obras citadas: Iluminação na Pista de Atletismo do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti seguem as informações iniciais sobre o contrato e obra:

CONTRATO: 461/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 005/2024

OBJETO DO CONTRATO: a Instalação de iluminação na Pista de Atletismo do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, no regime empreitada por preço global, conforme condições e exigências estabelecidas no PROJETO BÁSICO e edital de licitação,

CONTRATADA: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA

CNPJ: 76.206.606/0001-40

QUADRO DE RESUMO DE OBRA			
OBRA:	ILUMINAÇÃO NA PISTA DE ATLETISMO DO COMPLEXO ESPORTIVO COSTA CAVALCANTI		
ENDEREÇO:	Tv Zurique, S/N. Beverly Falls Park - Campos Do Iguaçu, Foz Do Iguaçu-Pr	VALOR:	R\$ 2.345.137,46
CONTRATO:	461/2024	CONC. PÚBLICA:	005/2024
DATA CONTRATO:	19 de dezembro de 2024	ORDEM DE	02 de janeiro de 2025
VIGÊNCIA CONTR:	17 de julho de 2025	PRAZO EXECUÇÃO:	02 de maio de 2025
CONTRATADA:	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA	CNPJ:	76.206.606/0001-40
RESP. TÉCNICO:	Paulo Adalberto Fucks Da Veiga Junior	CREA:	RS-124874/D
ART EXECUÇÃO:	1720252084750		
GESTOR CONTRATO:	Antonio Aparecido Sapia	LOTAÇÃO:	SMEL
FISCAL DE CAMPO:	Luís Henrique Chouay Dall'Agnese	LOTAÇÃO:	SMOB
ART FISCAL CAMPO:	1720250232654		


Seguem as respostas em relação às dúvidas apontadas:





1. Cronograma Físico-Financeiro

I. Percentual executado até o momento



II. Medidas realizadas

Resumo das Medidas					
Nº Medição	Período	Valor da Medição	Percentual da Medição	Valor Acumulado	Percentual Acumulado
1	07/04/2025 à 09/06/2025	R\$ 442.840,79	18,88%	R\$ 442.840,79	18,88%
2	10/06/2025 à 08/07/2025	R\$ 714.785,68	30,48%	R\$ 1.157.626,47	49,36%
3	09/07/2025 à 18/08/2025	R\$ 408.604,64	17,42%	R\$ 1.566.231,11	66,79%
4	19/08/2025 à 15/10/2025	R\$ 59.448,90	2,53%	R\$ 1.625.680,01	69,32%
5	16/10/2025 à 13/11/2025	R\$ 700.745,94	29,88%	R\$ 2.326.425,94	99,20%

III. Previsão de Conclusão

Obra em processo de finalização, restando apenas a apresentação do laudo de iluminação da pista.





2. Motivos e fundamentos de eventuais paralisações ou suspensão de obra

Houve dois pontos que levaram ao atraso da obra:

1. A empresa apresentou bastante dificuldade em conseguir fornecedores para as torres e os refletores usados para a iluminação, sendo notificada quanto ao atraso.
2. A empresa entrou com pedido de aditivo de contrato, juntos com novas solicitações da SMEL, fato que levou a uma prorrogação da execução.

3. Especificação de responsáveis técnicos, fiscais e Gestores

I. Responsável Técnico

a. Identificação

Paulo Adalberto Fucks Da Veiga Junior

b. Experiência e Qualificação

Houve análise do engenheiro durante a fase licitatória.

c. Critério para Seleção

Houve análise do engenheiro durante a fase licitatória.

II. Fiscal de Obra

a. Identificação

Luís Henrique Chouay Dall'Agnese

b. Experiência e Qualificação

Engenheiro Eletricista com registro no CREA e aprovado no Concurso Público no 002/01/2022.

c. Critério para Seleção

Engenheiro eletricista com mais experiência na secretaria de obras.





III. Gestor do contrato

a. Identificação

Antonio Aparecido Sapia

b. Experiência e Qualificação

Secretário municipal da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade.

c. Critério para Seleção

A obra foi sugerida pela SMEL, e o Sr. Antonio Aparecido Sapia é autoridade máxima na pasta.





Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2025.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 792/2025

Em atenção ao requerimento 792/2025, que solicitava informações sobre o andamento, a gestão e a responsabilidade técnica das 10 (dez) maiores obras em execução no município.

Como fiscal de uma das obras citadas: Pista de Arrancada seguem as informações iniciais sobre o contrato e obra:

CONTRATO: 456/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 018/2024

OBJETO DO CONTRATO: Construção da 3^a (terceira) Etapa da Pista de Arrancada, localizado na Avenida João Ricieri Maran, nº 170, Loteamento Porto Dourado no município de Foz do Iguaçu/PR

CONTRATADA: MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 09.372.579/0001-98

QUADRO DE RESUMO DE OBRA			
OBRA:	3^a (TERCEIRA) ETAPA DA PISTA DE ARRANCADA – PORTO DOURADO		
ENDEREÇO:	Avenida João Ricieri Maran, 170	VALOR:	R\$ 799.999,14
CONTRATO:	456/2024	CONC. PÚBLICA:	018/2024
DATA CONTRATO:	17 de dezembro de 2024	ORDEM DE SERVIÇO:	02 de janeiro de 2025
VIGÊNCIA CONTR:	13 de dezembro de 2025	PRAZO EXECUÇÃO:	01 de julho de 2025
CONTRATADA:	MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	CNPJ:	76.206.606/0001-40
RESP. TÉCNICO:	VINICIUS DAMKE QUINTELA	CAU:	A248851-5
RRT EXECUÇÃO:	15134233		
GESTOR CONTRATO:	Antonio Aparecido Sapia	LOTAÇÃO:	SMEL
FISCAL DE CAMPO:	Alvaro Mari Junior	LOTAÇÃO:	SMOB
ART FISCAL CAMPO:	1720253568823		


Seguem as respostas em relação às dúvidas apontadas:





1. Cronograma Físico-Financeiro

I. Percentual executado até o momento



CONVERSÃO DAS INFORMAÇÕES EM m²

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR:	1.175 m ²
ÁREA ESTIMADA PAGA (COM MEDAÇÃO)	1.175 m ²
ÁREA ESTIMADA EXECUTADA	1.175 m ²

II. Medições realizadas

RESUMO DE MEDIÇÕES					
Nº medição	Período	Valor	Percentual	Valor acumulado	Percentual acumulado
01	02/01/2025 a 11/03/2025	R\$ 106.442,95	13,31%	R\$ 106.442,95	13,31%
02	11/03/2025 a 23/04/2025	R\$ 159.771,69	19,97%	R\$ 266.214,64	33,28%
03	24/04/2025 a 20/05/2025	R\$ 128.036,11	16,00%	R\$ 394.250,75	49,28%
04	21/05/2025 a 08/07/2025	R\$ 101.329,94	12,67%	R\$ 495.580,69	61,95%
05	09/07/2025 A 03/12/2025	R\$ 304.418,45	38,05%	R\$ 799.999,14	100,00%





III. Previsão de Conclusão

Obra finalizada.

2. Motivos e fundamentos de eventuais paralisações ou suspensão de obra

A obra foi finalizada sem paralisações ou suspensões.

3. Especificação de responsáveis técnicos, fiscais e Gestores

I. Responsável Técnico

a. Identificação

Vinicius Damke Quintela

b. Experiência e Qualificação

Houve análise do arquiteto durante a fase licitatória.

c. Critério para Seleção

Houve análise do arquiteto durante a fase licitatória.

II. Fiscal de Obra

a. Identificação

Alvaro Mari Junior

b. Experiência e Qualificação

Engenheiro Civil com registro no CREA e aprovado no Concurso Público no 002/01/2022.

c. Critério para Seleção

Menor número de obras no momento da solicitação de troca de fiscal.





III. Gestor do contrato

a. Identificação

Antonio Aparecido Sapia

b. Experiência e Qualificação

Secretário municipal da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade.


c. Critério para Seleção

A obra foi sugerida pela SMEL, e o Sr. Antonio Aparecido Sapia é autoridade máxima na pasta.



9- Construção Praça Esporte Jardim Alvorada

- Apresentar o cronograma físico-financeiro atualizado de cada uma das obras, incluindo:
 - Percentual executado até o momento : **73,51%**
 - Medições realizadas;
 - Previsão de conclusão: **Janeiro/2025**.



A empresa foi notificada em 16/07/2025 por atraso de obra e a mesma retomou a execução. Recentemente devido às chuvas houve mais um atraso, porém a empresa está empregando ritmo para finalização da obra no prazo.

- Informar os motivos e fundamentos de eventuais paralisações ou suspensões das obras, quando houver, incluindo as datas específicas das interrupções. Requer-se, também, informações sobre a comunicação formal realizada e as ações planejadas para a retomada das atividades.

R: Não aplicável.

- Especificar os responsáveis técnicos, fiscais e gestores vinculados a cada contrato relacionado às obras, incluindo informações sobre a experiência e a qualificação desses profissionais, bem como os critérios utilizados para sua seleção.

Resp:

Responsável técnico: Arquiteto Marcos Vinícius Gomes. Nº do registro 00A1293079 perante o CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil).

A experiência e os critérios utilizados para sua seleção são conferidos por meio do acervo apresentado na licitação.



Fiscal técnico: Engenheiro Civil Júnior Gil Henrique Leocadio Hegeto.
Profissional registrado no CREA PR sob número 101476/D. Servidor público concursado, portanto apto para a função.

Gestor: Antonio Aparecido Sapia, Secretário Municipal de Esporte e Lazer.

Fiscal administrativo: Luana Karoline Andrade Borges, Técnico Desportivo Pleno. Servidora concursada indicada pelo gestor.



40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 13/01/2026 às 10:40:44
Documento Código: 40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **213/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 792/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

40e34923-5431-4899-a75b-397a4998c1c7

Hash do Documento

8A7B24B41705CA83DD3D44BEA6946B0601147BF9A84C7F67EB2F427C4C03F63D

Anexos

REQ 792-2025.pdf - **5ab0b191-a7fd-4856-9aec-22dbb4ecec9b**

RESPOSTA REQ 792-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 89357-2025 - SMOB III.pdf - **c20f5a2c-4453-49ae-a011-a23a03e4be25**

1. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA GINASIO CIDADE NOVA (1).pdf - **975e878a-cf09-4234-8ed4-d99e46908224**

2. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA CANDIDO (1).pdf - **6cc70083-b7af-4541-9cbc-2ca891a06073**

3. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA JK FERNANDO (2).pdf - **e7b96e8c-5174-44f3-9005-5f0d1320b569**

4. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA - FISCAL ANDRESSA (1).pdf - **9f725abb-d73b-4e56-a733-05640495d71f**

5. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA -LUCAS MORENITAS (1).pdf - **9d15e159-6942-4088-95ec-2ab8bedba2dc**

6. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA - FISCAL RAFAEL POSSATTO (1).pdf - **8cba8680-7019-4d95-892d-415ca343dc0c**

7. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA GINASIO COSTA (1).pdf - **bf027e1b-ab16-425b-9e75-4abbf610325a**

8. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA - FISCAL LUIS HENRIQUE (2).pdf - **4df85b7a-2f36-428f-a335-fc8744a72f61**

9. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA - FISCAL ALVARO MARI JUNIOR (2).pdf - **65f2d1d0-8678-457d-a8a9-c27c04ae637e**

10. RESPOSTA REQ 792-2025 - SMOB - RESPOSTA - FISCAL GIL (1).pdf - **656cb546-b75c-4d7c-88cc-ce3d230f2f2b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/01/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 13/01/2026 10:40:44 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.