



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)

Foz do Iguaçu, 07 de março de 2023.

Ofício nº 10621/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 13/2023**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 13/2023, de autoria do Nobre Vereador Alex Meyer, encaminhado pelo Ofício nº 60/2023-GP, de 6 de fevereiro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre o Centro Municipal de Inovação, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, por meio do Memorando nº 11053, de 6 de março de 2023, bem como, anexamos relatório de entrega da obra de revitalização/reforma deste empreendimento fornecido pela Diretoria de Obras – DIOB, subordinada à Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

**JOÃO MORALES**

Presidente da Câmara Municipal

**FOZ DO IGUAÇU – PR**

**DESPACHO**

1 – Leitura no expediente;

2 – À disposição no SAPL;

Em 13/03/2023

**JOÃO MORALES**  
Presidente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)

## MEMORANDO INTERNO

<b>Emitente:</b>	SMTU - SECRETARIA DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	<b>Data:</b> 06/03/2023
<b>Destinatário:</b>	SMAD / DIAD – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	<b>Número:</b>
<b>Assunto:</b>	RESPOSTA AO MEMORANDO 6100/23 – REQUERIMENTO Nº 13/2023	11053/2023

Senhora Diretora,

Em resposta ao Memorando Interno nº 6100/2023, datado de 08 de fevereiro do corrente ano, referente ao Requerimento nº 13/2023, de autoria do Vereador Alex Meyer, apresentamos as seguintes informações:

1. O Centro Municipal de Inovação encontra-se em funcionamento?

Ainda não. A obra onde será instalado o Centro Municipal de Inovação não foi entregue à Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos. Somente após esta entrega, poderemos analisar se a edificação poderá ser disponibilizada para a efetiva utilização.

2. Quais as iniciativas elaboradas pela entidade?

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, paralelamente, à realização das obras, vem realizando estudos técnicos sobre a melhor forma de operacionalizar o CMI. Estão sendo mantidos contatos com outras instituições que tem interesse em atuar de forma parceira no desenvolvimento das atividades.

3. Existe algum cronograma da Secretaria competente em relação às ações para o ano de 2023?

A elaboração do cronograma das atividades subseqüentes está dependendo da entrega da obra por parte da Construtora. A Secretaria Municipal de Obras já encaminhou o Termo de Recebimento Provisório nº 04/2023, assinado pelos representantes do Município. Desta forma, estamos aguardando a assinatura, por parte da empresa contratada, do Termo de Recebimento Provisório nº 04/2023, sem o qual não poderá ser realizado o recebimento da obra por parte as SMTU.

4. Qual o planejamento para a firmação de convênios com as entidades da organização da sociedade civil organizada por parte do órgão?

A Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, por meio da Diretoria de Captação de Investimentos, Projetos Estratégicos e Inovação, vem mantendo contato freqüente com entidades ligadas à inovação, para verificar o interesse em firmar parceria com o Município de Foz do Iguaçu, no sentido de operacionalizar o CMI. Quanto à forma de parceria (Termo de Convênio, Parceria Público Privada, Chamamento Público, Licitação, etc...), dependerá de análise posterior e parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Lourenço Kurten - **Secretário Municipal Interino de Turismo e Projetos Estratégicos**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **11.053/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO MEMORANDO 6100/23 – REQUERIMENTO Nº 13/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3ad91d18-7934-4d37-9f65-d502e81bebec&cpf=81038372968>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**3ad91d18-7934-4d37-9f65-d502e81bebec**

**Hash do Documento**

**E4983BBDEBBF41E68EA288FE6AAE0CF4D11405AB04FBC6E76F4D02597978C674**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2023 é(são) :

LOURENÇO KURTEN (Signatário) - CPF: \*\*\*38372968\*\* em 06/03/2023 12:40:12 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



# *Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu*

ESTADO DO PARANÁ

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DIRETORIA DE OBRAS**

**OBRA:** REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO

**CONTRATO:** 021/2020

**EMPRESA CONTRATADA:** JCM Construtora de Obras – Ltda-EPP

**CNPJ:** 84.989.722/0001-00

**DATA DE INÍCIO:** 29/04/2020

**DATA DE TÉRMINO:** 06/02/2023

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil Rubens Cesar Martins

**CREA-PR:** 162505/D

### **1º Prazos:**

Termino do Prazo de Execução do Contrato em 29 de Julho de 2021 (Diário Oficial do Município N° 4.095 de 10 de Março de 2021 – Página 36).

Termino do Prazo de Vigência do Contrato em 28 de Novembro de 2022 (Diário Oficial do Município N° 4.421 de 03 de Junho de 2022 – Página 26).

A Secretaria Municipal de Obras – SMOB informa que a referida obra teve seu início em 29/04/2020 sendo identificada sua conclusão em 06/02/2023, através de diligência realizada pela SMOB com o Secretário Municipal de Obras; Diretor da Secretaria de Obras e Fiscalização.

Registra-se que a obra foi concluída posterior o esaurimento dos prazos de execução e vigência do contrato;

Registra-se que as responsabilidades e penalizações estão sendo julgadas no Processo Administrativo N° 053960/2021.

Registra-se que em 14 de Fevereiro de 2023 a Secretaria Municipal de Obras – SMOB lavrou o Termo de Recebimento Provisório – N° 04/2023, sendo o mesmo assinado pelo Secretário Municipal de Obras – Luis Cezar Furlan. Diretor de Obras Valdir Lavinicki; Secretário de Turismo Lourenço Kurten; Fiscal do Contrato: Everson Laufer;

Registra-se que até a presente data a Contratada JCM Construtora de Obras não assinou o referido termo.

### **2º Vistorias:**

1º Registra-se que em vistoria realizada em 11/11/2021 – A SMOB identificou diversas irregularidades sendo a CONTRATADA notificada a apresentar soluções;



# *Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu*

ESTADO DO PARANÁ

2º Registra-se que em 25 de Janeiro de 2023 – A SMOB realizou nova diligência ao canteiro de obras, e identificou-se que a CONTRATADA não havia atendido as determinações da SMOB, sendo que ainda haviam diversos serviços não executados;

3º Registra-se que em 06/02/2023 – A SMOB realizou nova diligência a qual foi identificado que a CONTRATADA realizou os reparos e correções suficientes para viabilizar a lavratura do Termo de Recebimento Provisório da Obra.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **10.621/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 13/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=880c4377-b4e0-4a69-bcbf-b9d18fa9eaf1&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**880c4377-b4e0-4a69-bcbf-b9d18fa9eaf1**

**Hash do Documento**

**53F576B04EC10F93E811733109F70DE5F8BACECBC88EE8F9CFA9CF0CA99EEE10**

## **Anexos**

13-2023.pdf - **b9868489-43a4-480a-8503-4e372f2a6566**

RESPOSTA REQ 13-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 9182-2023 - SMOB.pdf - **7e30e37e-1e88-486d-b7cb-f2490cc22589**

RESPOSTA REQ 13-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 11053-2023 - SMTU.pdf - **4bf2f589-32f2-4848-8ceb-a58b5686db1d**

RESPOSTA REQ 13-2023 - RELATÓRIO - SMOB.pdf - **c138ad10-37ac-4f26-a72d-8a0725f67d0d**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: \*\*\*06103934\*\* em 07/03/2023 15:47:37 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: \*\*\*36656491\*\* em 08/03/2023 11:47:53 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



## **A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)

## MEMORANDO INTERNO

<b>Emitente:</b>	SMOB/DIOB - DIRETORIA DE OBRAS	<b>Data:</b> 24/02/2023
<b>Destinatário:</b>	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	<b>Número:</b> 9182/2023
<b>Assunto:</b>	R: REQUERIMENTO Nº 13/2023	

Prezados;

A DIOB/SMOB informa que a obra de revitalização/reforma deste empreendimento encontra-se concluída, o referido questionamento cabe a SMTU - Turismo, responder.

Anexo relatório de entrega da obra pela fiscalização da DIOB/SMOB.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**





# *Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu*

ESTADO DO PARANÁ

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DIRETORIA DE OBRAS**

**OBRA:** REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO

**CONTRATO:** 021/2020

**EMPRESA CONTRATADA:** JCM Construtora de Obras – Ltda-EPP

**CNPJ:** 84.989.722/0001-00

**DATA DE INÍCIO:** 29/04/2020

**DATA DE TÉRMINO:** 06/02/2023

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil Rubens Cesar Martins

**CREA-PR:** 162505/D

### **1º Prazos:**

Termino do Prazo de Execução do Contrato em 29 de Julho de 2021 (Diário Oficial do Município N° 4.095 de 10 de Março de 2021 – Página 36).

Termino do Prazo de Vigência do Contrato em 28 de Novembro de 2022 (Diário Oficial do Município N° 4.421 de 03 de Junho de 2022 – Página 26).

A Secretaria Municipal de Obras – SMOB informa que a referida obra teve seu início em 29/04/2020 sendo identificada sua conclusão em 06/02/2023, através de diligência realizada pela SMOB com o Secretário Municipal de Obras; Diretor da Secretaria de Obras e Fiscalização.

Registra-se que a obra foi concluída posterior o esaurimento dos prazos de execução e vigência do contrato;

Registra-se que as responsabilidades e penalizações estão sendo julgadas no Processo Administrativo N° 053960/2021.

Registra-se que em 14 de Fevereiro de 2023 a Secretaria Municipal de Obras – SMOB lavrou o Termo de Recebimento Provisório – N° 04/2023, sendo o mesmo assinado pelo Secretário Municipal de Obras – Luis Cezar Furlan. Diretor de Obras Valdir Lavinicki; Secretário de Turismo Lourenço Kurten; Fiscal do Contrato: Everson Laufer;

Registra-se que até a presente data a Contratada JCM Construtora de Obras não assinou o referido termo.

### **2º Vistorias:**

1º Registra-se que em vistoria realizada em 11/11/2021 – A SMOB identificou diversas irregularidades sendo a CONTRATADA notificada a apresentar soluções;



# *Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu*

**ESTADO DO PARANÁ**

2º Registra-se que em 25 de Janeiro de 2023 – A SMOB realizou nova diligência ao canteiro de obras, e identificou-se que a CONTRATADA não havia atendido as determinações da SMOB, sendo que ainda haviam diversos serviços não executados;

3º Registra-se que em 06/02/2023 – A SMOB realizou nova diligência a qual foi identificado que a CONTRATADA realizou os reparos e correções suficientes para viabilizar a lavratura do Termo de Recebimento Provisório da Obra.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **9.182/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 13/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e0350e96-d7e0-4aae-86d4-727267d7d3c8&cpf=71687548900>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**e0350e96-d7e0-4aae-86d4-727267d7d3c8**

**Hash do Documento**

**9DAABBD9B72F7076723888B4E8DDBCE3C4041B265D9B9079B2FED69FB4ED3712**

**Anexos**

CENTRO DE ARTESANATO.pdf - **117bf98e-7777-44fc-aa4d-fffaf7312607**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2023 é(são) :

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: \*\*\*87548900\*\* em 24/02/2023 11:55:48 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.