



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 01 de dezembro de 2022.

Ofício nº 1424/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1062/2022**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1062/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1438/2022-GP, de 4 de outubro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre a não execução nas obras contidas e aprovadas no Orçamento Participativo de 2019, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, por meio do Memorando nº 63010, de 30 de novembro de 2022, bem como, da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 61101, de 22 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

NEY PATRÍCIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMPC - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Data: 30/11/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 63010/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1062 – DILAÇÃO DE PRAZO	

Requerimento do Vereador Cabo Cassol o qual solicita informações sobre a não execução nas obras contidas e aprovadas no Orçamento Participativo de 2019, conforme segue:

1 – Valendo-se das informações acima, por qual motivo o Executivo Municipal realizou a edição 2021 do Orçamento Participativo sendo que já era de conhecimento que não havia mão de obra para elaboração de projetos?

RESPOSTA. O orçamento participativo tem como meta levar ao conhecimento da população como funciona um orçamento público, e ouvir as demandas e contemplar as demandas escolhidas para passar ao segundo passo que é análise técnica para execução destas demandas.

No caso das obras públicas após a definição da obra que será contemplada, inicia-se a realização de etapas que são primordiais e imprescindíveis para a execução da obras dentre as quais destacamos:

- Análise do imóvel que irá receber a obra:

Nesta etapa verifica-se o objeto da obra e se o município dispõe de áreas para executar o referido objeto no local indicado pela comunidade.

Identificada a área de propriedade do município passa-se a etapa de analisar se a referida área possuiu algum gravame impeditivo de receber a referida obra, no caso por exemplo de áreas verdes.

Verifica-se ainda a necessidade de regularização das áreas através de subdivisão ou

unificação condição determinante para a aprovação dos projetos com vistas a expedição do alvará de construção.

- Definição do projeto que irá ser executado no imóvel

Etapa que contempla a elaboração do ETP – Estudo Técnico Preliminar exigido nos processos licitatórios pelo Tribunal de Contas sendo a etapa que irá identificar o padrão de obra, orçamento estimativo, se será realizado em única etapa ou será desmembrado, e principalmente o licenciamento ambiental a ser aplicado na referida obra.

- Elaboração dos Projetos Técnicos (arquitetônicos e complementares), orçamentação da obra e cronograma de execução

- Aprovação dos projetos sem emissão de alvará

- Aprovação do órgão deprecante (Secretaria vinculada a obra) quanto ao orçamento da obra

- Envio de documentação administrativa e financeira pelo órgão deprecante com vistas a remessa do processo ao setor de licitações e contratos

- Envio do projeto básico acompanhado de todos os documentos técnicos necessários ao início da fase interna da licitação

- Abertura do processo administrativo por parte da Secretaria de Administração através da DILC – Diretoria de licitações e contratos que inicia a fase interna da licitação

- Processo licitatório que contempla as etapas: I – preparatória, II Divulgação do edital de licitação, III – fase de apresentação de propostas e lances, IV – julgamento, V – Habilitação, VI – recursal, VII – homologação

- Fase de contratação: homologada a licitação passa-se a fase administrativa de elaboração do contrato vinculado ao processo licitatório

- Fase de execução da obra: inicia-se com a emissão da ordem de serviço e segue até a entrega definitiva da obra.

A demonstração das etapas dispostas acima se faz necessária, para que se tenha a dimensão das ações e etapas que envolvem cada processo de planejamento e execução das obras públicas.

O município fez um grande investimento nas desde 2017 no quadro próprio de servidores, com relação ao questionamento em questão, foram investidos recursos na criação de cargos, execução de concursos públicos e lotação de profissionais principalmente do quadro técnico, em especial quanto ao quadro de servidores d Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Obras, foram criadas e ampliadas vagas do grupo técnico, em especial quanto aos cargos de engenheiros (civis, eletricitas, ambientais, cartográficos) arquitetos, assim como do quadro administrativo.

Foram realizados concursos para provimento de vagas para esses cargos, e foram destinados novos profissionais para as referidas secretarias, tal ação fortaleceu o quadro das secretarias com vistas a permitir que o município tivesse um processo de execução de obras mais eficaz.

No âmbito da contratação pública brasileira, a idéia de que o projetista não deve participar da execução está na base de formação do sistema da Lei nº 8.666/1993, que em seu art. 9º, incisos I e II, proíbe que a pessoa natural ou jurídica responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo participe da licitação para a execução de obra ou serviço ou para o fornecimento de bens necessários para a obra ou o serviço projetado.

Essa questão envolve aspectos relacionados à técnica e à competitividade/isonomia do processo de contratação. Quanto ao aspecto técnico, a segmentação dos mercados preza por uma segregação das funções: o projetista elaboraria um projeto de qualidade, pois estaria desvinculado dos interesses relacionados à execução (custo da obra etc.); o executor estaria vinculado a um projeto de terceiro, o que garantiria um nível adequado de qualidade. Quanto à competitividade/isonomia, a admissão da participação do projetista na concorrência para a execução desvirtuaria a competição, pois o autor do projeto teria condições – das mais diversas ordens – de adotar posturas na elaboração do projeto que o beneficiassem na competição para o contrato de execução.

Visando evitar um apontamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de segregação de funções, seria necessário executar 02 processos licitatórios distintos um para a contratação de projetos e outro para a contratação da execução, isso implicaria em prazos maiores para a obtenção do objeto final que é a execução da obra, assim como implicaria em custos maiores.

Desta forma a gestão visando aprimorar o quadro técnico de pessoal investiu na contratação e qualificação do quadro de servidores, propiciando ao município a elaboração de padrões de obras para cada seguimento, padrão de CMEI que atenda as normativas do sistema educacional de ensino e adequadas as peculiaridades locais, tais como altas temperaturas, padrão de UBS que atenda as normativas do sistema de saúde e da vigilância sanitária, investindo quadro técnico na fiscalização das obras, melhorando significativamente o padrão de obras executadas no município.

Entretanto devido a grande demanda de projetos e as limitações de pessoal devido a pandemia, período em que o município teve afastamentos constantes de profissionais acometidos pela COVID 19, tendo esses períodos de afastamento interferência direta no cronograma de prazos inicialmente estabelecidos para esses projetos.

Ocorreu ainda grande variação de preços da construção civil decorrentes da falta de insumos causada pela pandemia, o que acarretou atrasos nos cronogramas da área técnica visto que em vários processos de elaboração de documentos técnicos para licitação de contratação de execução de obras públicas houve a necessidade de refazer os orçamentos de processos licitatórios já finalizados e publicados tendo em vista a não apresentação de propostas ou em decorrência de demonstrada variação excessiva de preços do mercado da construção civil acima do estabelecido na SINAPI.

Em consequência também da pandemia com a edição da Lei Complementar nº 173/20 que estabeleceu que a nomeação de candidatos de concurso público seria permitida em caso de vacância de cargos efetivos desde que não gerasse aumento de despesas impossibilitando o chamamento das vagas do concurso para ampliação do quadro técnico.

Com o termino das vedações trazidas pela LC 173/2020 foram chamados novos profissionais do concurso público para os cargos de engenheiros e arquitetos, esgotando-se a lista de aprovados, ocorreram ainda várias exonerações de profissionais técnicos dos cargos de engenheiros e arquitetos que assumiram outros concursos, sendo aberto novo concurso público o qual está em etapa final.

Desta forma diante dos esclarecimentos prestados acima salientamos que as obras aprovadas no orçamento participativo de 2021 estão sendo atendidas pela Secretaria de Planejamento, conciliadas com as demais demandas apresentadas pela gestão municipal.

2 –Existe previsão de realização do Orçamento Participativo no corrente ano?

RESPOSTA: Não há previsão. A LOA 2023 já foi encaminhada para Câmara Municipal.

3 – Qual Lei, ou quais leis proíbem o Executivo Municipal de contratar serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para fins de elaboração de projeto?

RESPOSTA: Conforme já mencionado acima No âmbito da contratação pública brasileira, a idéia de que o projetista não deve participar da execução está na base de formação do sistema da Lei nº 8.666/1993, que em seu art. 9º, incisos I e II, proíbe que a pessoa natural ou jurídica responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo participe da licitação para a execução de obra ou serviço ou para o fornecimento de bens necessários para a obra ou o serviço projetado, desta forma visando evitar o apontamento pelo tribunal de contas de segregação de funções, se faz necessário a elaboração de 02 processos licitatórios um para a contratação de projetos de engenharia e outro para a execução das obras depois dos projetos contratados, isso é uma realidade que dificulta muito os processos em termos de prazos pois torna muito moroso o cumprimento da meta final que é a execução da obra.

Uma vez que em atendimento a Orientação técnica OT – IBR 006/2016 que define os documentos técnicos que compõem o anteprojeto de engenharia, mesmo com a contratação de projetos de engenharia através de licitação, seria necessário desenvolvimento de ações técnicas por parte da secretaria de planejamento para o desenvolvimento do ante projeto de engenharia levando a implicação de prazos que tornariam mais demorado todo o processo de atendimento da demanda final, além de encarecer o processo.

Essa não é uma dificuldade somente do município de Foz do Iguaçu, tanto que a nova lei de licitações traz como sua principal inovação a modalidade integrada e semi integrada na contratação de obras públicas, sendo a contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, e a contratação semi integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Essa possibilidade de contratação trará dinamismo ao processos licitatórios cabendo ao município observar os regramentos necessários a elaboração dos ante projetos de engenharia de acordo com o especificado pelas normativas do TCE – PR.

Além de estar em fase de adequação para a aplicação da nova lei de licitações e Contratos

Administrativos – Lei nº 14.133/2021 o Município tem adotado para obras e serviços de engenharia relacionadas ao sistema público de ensino e obras e serviços de engenharia relacionadas ao Sistema Único de Saúde o Município o Regime Diferenciado de Contratação o RDC estando com vários processos em andamento.

4 – Com relação às obras aprovadas na região Sul do Município no orçamento participativo de 2019, nota-se que foram aprovadas 9 obras, sendo que apenas 2 estão em execução. Diante dos fatos, o questionamento que se faz é: o que deu errado no planejamento de execução do Orçamento Participativo para a região Sul do Município?

RESPOSTA: Conforme já informado acima devido ao atraso no cronograma devidos a pandemia e todas as intercorrências trazidas por ela, houve um atraso no cronograma de elaboração dos projetos e consequentemente de execução dos processos licitatórios e das obras. A Secretaria de Planejamento tem conduzido a elaboração dos projetos administrando essas intercorrências em consonância com as demais demandas do Município, em especial as demandas judiciais com relação a obras de infraestrutura oriundas de termos de compromisso assumidos em outras gestões. Segue anexo ao presente memorando planilha com as obras aprovadas no orçamento participativo de 2019 e 2021 e o status atual de cada uma dela.

5 – Foram aprovadas 45 obras no Orçamento Participativo de 2019 (9 na região Sul, 8 na região Leste, 9 na região Norte, 10 na região Oeste e 9 na região Nordeste) sendo que atualmente apenas 6 obras foram concluídas e entregues à comunidade. O questionamento que se faz vai no sentido da eficiência da máquina pública, qual explicação o poder público tem para dar a sociedade diante de tamanha ineficácia em executar algo que fora prometido há 3 anos?

RESPOSTA: Conforme já informado acima devido ao atraso no cronograma devidos a pandemia e todas as intercorrências trazidas por ela, houve um atraso no cronograma de elaboração dos projetos e consequentemente de execução dos processos licitatórios e das obras. A Secretaria de Planejamento tem conduzido a elaboração dos projetos administrando essas intercorrências em consonância com as demais demandas do Município, em especial as demandas judiciais com relação a obras de infraestrutura oriundas de termos de compromisso assumidos em outras gestões. Segue anexo ao presente memorando planilha com as obras aprovadas no orçamento participativo e o status atual de cada uma delas, referente ao orçamento participativo de 2019 e 2021.

6 – Qual o valor pago pelo Município nas obras que fizeram parte do rol de obras a serem executadas via Orçamento Participativo 2019, nas seguintes situações:

6.1) Valor investido nas obras que já foram concluídas e entregues à comunidade;

RESPOSTA: Essa informação não dispomos na Secretaria de Planejamento, visto que não acompanhamos a execução de obras.

6.2) Valor investido nas obras que ainda se encontram em execução.

RESPOSTA: O controle das obras em execução está no escopo das ações da Secretaria Municipal de Obras.

7 – Tendo em vista a importância da saúde para todos nós, o questionamento que se faz versa sobre o item 9 na tabela de obras aprovadas na região Sul do município. A UBS Bubas, a qual encontra-se, segundo resposta ao requerimento 570/2022, aguardando convênio com o Estado. Qual a situação do projeto?

RESPOSTA: Todos os recursos destinados a saúde pelo orçamento participativo, foram remanejados em 2020, para as ações de enfrentamento da Covid-19.

Especificamente sobre o projeto do Bubas o mesmo aguarda finalização do convênio com o Governo do Estado, os projetos técnicos foram concluídos e remetidos ao Estado, estando atualmente na fase de atualização das planilhas orçamentárias já apresentadas no processo, fase necessária para finalização dos termos do convênio com o Governo do Estado.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Leandro Teixeira Costa - **Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**Número: **63.010/2022**Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1062 – DILAÇÃO DE PRAZO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=84831b61-b617-4d8e-b223-749bf8157537&cpf=02966261986>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:**84831b61-b617-4d8e-b223-749bf8157537****Hash do Documento****804319A8A55A2391168BA137C556DEE3DE6AA684C03199AA406098A65D61D02B****Anexos**RELATÓRIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019.pdf - **05c1480c-ea6e-4161-a595-1dfb4fd2e7ee**RELATÓRIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021.pdf - **a8fb8749-86ad-494a-b50b-65472a96d236**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/12/2022 é(são) :

LEANDRO TEIXEIRA COSTA (Signatário) - CPF: ***66261986** em 30/11/2022 19:15:28 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS - SMPC

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019

RELATÓRIO DO NÚCLEO DE PROJETOS



REGIÃO SUL						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma CMEI Bubas	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Obra licitada
2	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma CMEI Novo Horizonte	PROJETO ARQUITETÔNICO	Em desenvolvimento	Projeto Arquitetônico em desenvolvimento.
3	Educação	Orçamento participativo 2019 e	Reforma Escola Acácio Pedroso e Construção de Quadra Coberta	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
4	Esporte	Orçamento participativo 2019	Campo Novo Horizonte	PROJETO ARQUITETÔNICO	Concluído **	**Projetos e orçamento concluído, aguardando regularização do terreno por parte do município com o Gov. do Estado
5	Esporte	Orçamento participativo 2019	Campo Vila Shalon	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Obra em execução
6	Esporte	Orçamento participativo 2019	Campo de Futebol Ouro Verde (ao lado do CMEI Ariano Suassuna)	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Obra em execução
7	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Quadra da Escola Getúlio Vargas	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Será feita a reforma completa da Escola - Previsão de envio ao Compras no mês de novembro/2022
8	Administração / Gabinete	Orçamento participativo 2019	Reforma Parque Remador	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Foram realizados levantamentos in loco, topografia; aguardando definições do programa de necessidades.
9	Saúde	Orçamento Participativo /	UBS BUBAS	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído**	Convênio com Governo do estado; Aguardando aprovação do Gov. do estado

REGIÃO LESTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Esporte	Orçamento Participativo 2019	Reforma Piscina (Cobertura e Aquecimento) - Darci Zanatta	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Obra licitada
2	Esporte	Orçamento participativo 2019	Quadra coberta Campos do Iguaçu (Rua Tibagi) *Reconstrução do CMEI	PROJETO E ORÇAMENTO	Em desenvolvimento	A SMED em comum acordo com o CMEI definiu que não será feita quadra e sim a reconstrução do CMEI. O Projeto já foi iniciado e previsão de enviou ao compras em janeiro/2023.
3	Esporte	Orçamento participativo 2019	Reforma Campo de Futebol Vila Borges	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA CONCLUÍDA
4	Esporte	Orçamento participativo 2019	Reforma Campo de Futebol Jd. Dona Fátima	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA CONCLUÍDA
5	Esporte	Orçamento participativo 2019	Reforma Campo no Campos do Iguaçu	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Previsão de envio ao Compras no mês de novembro/2022
6	Esporte	Orçamento participativo 2019	Reforma Praça 7 de Setembro	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA CONCLUÍDA
7	Saúde	Orçamento participativo 2019	UBS do 1º de Maio (Jd. Europa/Beverly/Vila Borges/Cohapar)	-	-	OS RECURSOS FORAM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19
8	Saúde	Orçamento participativo 2019	Reforma/melhorias na UBS do Portal da Foz	-	-	OS RECURSOS FORAM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

REGIÃO NORTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma / Ampliação Escola Zizo	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA CONCLUÍDA
2	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Escola Suzana Balen	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
3	Educação	Orçamento participativo 2019	Escola Cândido Portinari	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Obra licitada
4	Educação	Orçamento participativo 2019	Escola Gabriela Mistral	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA CONCLUÍDA
5	Educação	Orçamento participativo 2019	CMEI Jupira	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA CONCLUÍDA
6	Esporte	Orçamento participativo 2019	Quadra Coberta com Vestiário Vila A (Xororó)	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA EM EXECUÇÃO
7	Educação	Orçamento participativo 2019	Quadra Coberta com Vestiário Escola Ponte da Amizade	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Local não possui espaço físico para implantação de quadra, SMED e gabinete estão analisando alternativas para aquisição de terreno vizinho a Escola.
8	Educação	Orçamento participativo 2019	Quadra Coberta com Vestiário Escola Zizo	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA EM EXECUÇÃO
9	Meio Ambiente	Orçamento participativo 2019	Centro de Triagem de Recicláveis (UVR) Cidade Nova	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação

REGIÃO OESTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2019	Construção de CMEI Jd. Naipi	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
2	Educação	Orçamento participativo 2019	Escola Lucia Marlene	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo Concluído - Esta em processo licitatório
3	Educação	Orçamento participativo 2019	Escola Julio Pasa	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
4	Educação	Orçamento participativo 2019	CMEI Vila Portes	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído**	**Processo concluído, aguardando a emissão da viabilidade de supressão arbórea por parte do IAT para iniciar o processo licitatório.
5	Esporte	Orçamento participativo 2019	Reforma Quadra da Associação Jd. Tarobá	PROJETO ARQUITETÔNICO	Em desenvolvimento	Projeto Arquitetônico em desenvolvimento.
6	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Quadra da escola Benedito Cordeiro	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
7	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Quadra da Escola Parigot de Souza	PROJETO ARQUITETÔNICO	Reavaliando o processo	A SMED esta reavaliando a implantação da quadra, visto o comprometimento para uma futura ampliação/reconstrução da escola, com o local que hoje esta implantada a quadra.
8	Educação	Orçamento participativo 2019 e	Reforma Quadra da Escola Papa João Paulo II	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído**	**Aguardando regularização do terreno - Escola e Quadra serão reconstruídas.
9	Esporte	Orçamento participativo 2019 e	Construção Quadra Vila União	-	-	Aguardando manifestação da SMEL e Gabinete com relação ao local disponível.
10	Saúde	Orçamento participativo 2019	Construção de UBS no Pq. Presidente	-	-	OS RECURSOS FORAM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

REGIÃO NORDESTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Escola João da Costa Viana	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA EM EXECUÇÃO
2	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Escola Três Bandeiras	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Obra em execução
3	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma CMEI Pedro Lakus	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Previsão de envio ao Compras no mês de novembro/2022
4	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma Escola Brigadeiro Antonio Sampaio	PROJETO ARQUITETÔNICO	Em desenvolvimento	Projetos em desenvolvimento - OBS: O TERRENO ESTA EM NOME DA COHAPAR - AGUARDANDO DOAÇÃO
5	Educação	Orçamento participativo 2019	Escola Gleba Guarani	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Previsão de envio ao Compras no mês de janeiro/2022
6	Educação	Orçamento participativo 2019	Construção CMEI Gleba Guarani	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA EM EXECUÇÃO
7	Educação	Orçamento participativo 2019	Reforma CMEI João Aquino	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
8	Saúde	Orçamento participativo 2019	Construção de UBS no Id. Alvorada	-	-	OS RECURSOS FORAM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19
9	Saúde	Orçamento participativo 2019	Construção de UBS na Gleba Guarani	-	-	OS RECURSOS FORAM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19



DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS - SMPC

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021

RELATÓRIO DO NÚCLEO DE PROJETOS



REGIÃO SUL						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma Escola Municipal Adele Zanotto Scalco (CAIC Porto Meira)	PROJETO ARQUITETÔNICO	Concluído	Projetos e orçamento desenvolvidos pela ALTI Engenharia; aguardando a empresa contratada aprovar os projetos de vigilância Sanitária e atualizar o orçamento.
2	Educação	Orçamento participativo 2021	Construção de Escola no Jd. Buenos Aires	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Aguardando autorizações do MEC, projeto padrão do FNDE.
3	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma Escola Municipal Shalon	PROJETO ARQUITETÔNICO	Concluído	Projetos e orçamento desenvolvidos pela ALTI Engenharia; aguardando a empresa contratada aprovar os projetos de vigilância Sanitária e atualizar o orçamento.
4	Educação	Orçamento participativo 2021	Escola Municipal Cecília Meireles	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Será feita a reforma completa da Escola - Previsão de envio ao Compras no mês de dezembro/2022
5	Gabinete	Orçamento participativo 2021	Drenagem Jd. Veraneio	PROJETO DE DRENAGEM	Em desenvolvimento	Projetos em desenvolvimento pela equipe da DIEA.

REGIÃO LESTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento Participativo 2021	Reforma CAIC do Morumbi	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Foram realizados levantamentos in loco, topografia; ainda não foram iniciados os projetos.
2	Educação	Orçamento Participativo 2021	Reforma da Cobertura da Escola João XXII	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Previsão de envio ao Compras no mês de dezembro/2022
3	Assistência Social	Orçamento participativo 2021	Reforma do Centro de Convivência do Idoso	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Projeto de prevenção de incêndio foi localizado para regularização da unidade; projetos de reforma ainda não foram iniciados.
4	Educação	Orçamento participativo 2021	Reconstrução da Escola Municipal Frederico Engel	PROJETO ARQUITETÔNICO	Em desenvolvimento	Projeto Arquitetônico em desenvolvimento.
5	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma da Escola Municipal Cora Coralina	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA EM EXECUÇÃO
6	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma do CMEI Maricota Basso	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação

REGIÃO NORTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2021	Reconstrução da Escola Municipal Monteiro Lobato	PROJETO ARQUITETÔNICO	Em desenvolvimento	Projeto Arquitetônico em desenvolvimento.
2	Educação	Orçamento participativo 2021	Construção de Quadra Coberta com Vestiários na Escola Municipal Josinete Holler	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	OBRA EM EXECUÇÃO
3	Esporte	Orçamento participativo 2021	Quadra Coberta com Vestiários no Xororó (Vila A)	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Foram realizados levantamentos in loco, topografia; ainda não foram iniciados os projetos.
4	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma CMEI Amor Perfeito	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação
5	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma CMEI Flor de Liz	PROJETO ARQUITETÔNICO	Em desenvolvimento	Projeto Arquitetônico em desenvolvimento.
6	Esporte	Orçamento participativo 2021	Construção de Campo de Futebol Suíço no Grande Lago	PROJETO E ORÇAMENTO	Concluído	Processo enviado ao Compras para licitação

REGIÃO OESTE (CENTRO)						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2021	Construção do Centro de Formação de Professores	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Ainda não foram iniciados os projetos.
2	Assistência Social	Orçamento participativo 2021	Reforma do Centro da Juventude	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Previsão de envio ao Compras no mês de dezembro/2022
3	Educação	Orçamento participativo 2021	Reforma Escola Municipal Elenice Milhorança	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Ainda não foram iniciados os projetos.
4	Esporte	Orçamento participativo 2021	Construção de Quadra Poliesportiva no Jd. Central (Rua Carolina Nabuco)	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Levantamento topográfico do terreno em andamento; Ainda não foram iniciados os projetos.

REGIÃO NORDESTE						
NÚM.	SECRETARIA	ORIGEM	PROJETO	ETAPA	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Educação	Orçamento participativo 2021	Reconstrução da Escola Municipal Eleodoro Ebano	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Aguardando autorizações do MEC, projeto padrão do FNDE.
2	Educação	Orçamento participativo 2021	Cobertura e aquecimento da Piscina do CEB Leonel Brizola	PROJETO E ORÇAMENTO	Processo em fase de conclusão	Previsão de envio ao Compras no mês de dezembro/2022
3	Saúde	Orçamento participativo 2021	Construção de UBS no Três Bandeiras	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Aguardando posicionamento da SMSA com relação a construção de uma nova unidade.
4	Educação	Orçamento participativo	Reforma CMEI Victorio Basso	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Ainda não foram iniciados os projetos.
5	Educação	Orçamento participativo	Cobertura das Quadras do Três Bandeiras	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Ainda não foram iniciados os projetos.
6	Educação	orçamento participativo	Reforma da Escola Municipal Ceres Ferrante	PROJETO ARQUITETÔNICO	Aguardando	Ainda não foram iniciados os projetos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB/DIOB - DIRETORIA DE OBRAS	Data: 22/11/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 61101/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1062 – DILAÇÃO DE PRAZO	

Prezados Senhores:

Com relação ao item n.6.2:

* Valores das obras em andamento:

OBRA: Prestação de serviços para continuidade da construção de vestiários, cobertura e aquecimento da piscina do Centro de Convivência Darci Pedro Zanatta, localizado na Avenida Jules Rimet, esquina com Rua Pompeu de Toledo, Parque Residencial Morumbi

VALOR: R\$ 1.565.149,19

OBRA: Construção da CMEI da Gleba Guarani

VALOR: R\$ 4.958.705,14

OBRA: Quadra coberta com Vestiários Vila A (xororó)

VALOR: R\$ 909.506,73

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**Número: **61.101/2022**Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1062 – DILAÇÃO DE PRAZO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3c558506-94fc-4ffc-9b43-e7fca36a17a1&cpf=71687548900>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:**3c558506-94fc-4ffc-9b43-e7fca36a17a1****Hash do Documento****26A686BA8806CF95F0277D79E43BBD9752D2F77D0356D66E288D3CFE30AFFAD9**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/11/2022 é(são) :

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: ***87548900** em 22/11/2022 11:03:11 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Assinado digitalmente por
NILTON APARECIDO
BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 02/12/2022 11:50



Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 02/12/2022 12:43



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.424/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1062/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=bb648fba-06f7-4d40-b31c-8d37e182521f&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

bb648fba-06f7-4d40-b31c-8d37e182521f

Hash do Documento

0EC76055AC638C8DE76381294E10DEAE7F1C38BABB279AC23AA4C3ABEA220B4C

Anexos

1062-2022.pdf - **a4ed6272-f151-40d8-88ea-3a1653c3e49e**

RESPOSTA REQ 1062-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 63010-2022 - SMPC.pdf -

cbcf25f6-4aca-45a1-ad08-a59a12bd513c

RESPOSTA REQ 1062-2022 - RELATÓRIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019 - SMPC.pdf -

822846f5-1783-455e-9a0e-af7b4d074dee

RESPOSTA REQ 1062-2022 - RELATÓRIO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021 - SMPC.pdf -

bd29b726-ec7b-4a62-817b-cc2862270e7c

RESPOSTA REQ 1062-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 61101-2022 - SMOB.pdf -

8979a4ed-0862-44e3-88ef-a81b9a44ba5f

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/12/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 02/12/2022 11:50:53 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 02/12/2022 12:43:32 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.